

# 河北省易地扶贫搬迁情况通报

〔2017〕第 8 期

省发改委易地扶贫搬迁办编印

2017 年 7 月 31 日

---

## 截止 2017 年 7 月底全省易地扶贫 搬迁项目进展情况通报

根据各市汇总报送情况,现将截止 2017 年 7 月底,全省易地扶贫搬迁项目进展情况通报如下:

### 一、项目建设情况

(一)2016 年易地扶贫搬迁项目情况。2016 年国家下达了 6.3 万人、省下达了 12.6 万人搬迁任务(包括国家确认的建档立卡贫困人口 9 万人,同步搬迁人口 3.6 万人),各地实际启动 152260 人,其中,集中安置 117701 人(含建档立卡 63993 人),分

散安置 34559 人。

截至 2017 年 7 月底,计划建设集中安置项目 228 个,已开工 206 个,其中已竣工 31 个(张家口市 16 个,承德市 12 个,保定市 2 个,秦皇岛青龙县 1 个);未开工项目 22 个(其中张家口市崇礼区有 2 个项目因奥运规划调整工期延后,保定市涞源县有 20 个项目因人口识别不准没有实施)。计划建设面积 281.25 万平方米,已开工面积 274.3 万平方米,已完成面积 58.96 万平方米;计划建设住房 40331 套,已开工建设 34395 套,竣工 6004 套。全省已搬迁安置 8874 人,其中建档立卡贫困人口 4164 人,平均入住率 5.8% (其中,承德市 15.9%,张家口市 10.2%)。累计入住率较高的县有:怀安县 100%,张北县 80.3%,平泉县 79.5%,涿鹿县 60.7%,内丘县 55.1%。

(二)2017 年易地扶贫搬迁项目情况。2017 年国家下达了 2.7 万人、省下达了 28.68 万人搬迁任务。按照“分批启动,压茬推进”的要求,2017 年第一批计划启动 112448 人,截至 7 月底,各地实际启动 173754 人,其中建档立卡贫困人口 44795 人。计划建设集中安置项目 68 个,涉及 21 个县,已有 9 个县 41 个项目开工建设,涉及 29175 人(其中建档立卡贫困人口 9370 人),项目开工率 60.3%。其中,行唐县、平泉县、滦平县、丰宁县、围场县、沽源县 2017 年项目开工率达 100%。计划建设住房面积 135.98 万平方米,实际开工面积 56.52 万平方米;计划建设住房 16738 套,实际开工 7812 套。

## 二、资金承接使用情况

河北易地扶贫搬迁公司已拨付 2016 年易地搬迁项目各类资金 52.19 亿元，其中已拨付地方政府债资金 6.05 亿元；专项建设基金 3.39 亿元；信贷资金 42.75 亿元（含建档立卡贫困人口信贷资金 22.63 亿元，同步搬迁人口信贷资金 20.12 亿元）。各地资金平均支出率 29.9%，资金支出率偏低。

7 月 25 日，省发改委、扶贫办、财政厅印发《关于明确 2017 年度易地扶贫搬迁项目资金使用要求的通知》（冀发改农经〔2017〕905 号），对 2017 年度省级自筹的 19.5 亿项目资本金及信贷资金管理使用等提出了明确要求。目前，内丘、临城、赞皇、平山、行唐、大名等 6 个县正在与省易地扶贫搬迁公司积极对接 2017 年搬迁项目资金。

## 三、后续脱贫帮扶情况

各地在加快项目建设的同时，同步推进搬迁人口后续产业和就业扶持。2016 年启动的搬迁人口中，依托农业安置脱贫人口 40899 人，其中种养殖业 24693 人、加工业 4967 人及其他安置方式 11239 人。依托非农就业脱贫人口 31286 人，其中打零工 10263 人、外出务工 14837 人、自主创业 3432 人、公益岗位 2754 人。依托资产收益扶持 26269 人、社会保障兜底方式实现脱贫 15913 人。

2017 年启动的搬迁人口中，依托农业安置脱贫 8818 人，依托非农就业脱贫 4414 人，资产收益扶贫扶持 6168 人，社会保障兜底方式实现脱贫 4666 人。

#### 四、总体评价

从全省情况看,2016年搬迁入住率和资金支出率,以及2017年项目开工率均较低,项目建设进度依然偏慢。2016年搬迁项目中,有16个县入住率为零(详见附表9);宽城、崇礼、张北、涑水等4个县资金支出率为零(详见附表10);2017年搬迁项目中,仍有18个县尚未开工(详见附表11)。请各市、县(区)主要领导高度重视,市级落实好协调推动责任,加大对本地区易地扶贫搬迁工作的督促检查力度;县级要落实好主体实施责任,确保把各环节工作抓实抓到位,加快推进项目建设,优先保障国家确认的建档立卡贫困人口安置脱贫工作,确保完成任务目标。

附表:1. 2016年易地扶贫搬迁基本情况表

2. 2016年易地扶贫搬迁项目进度表

3. 2016年已开工集中安置项目类型及人数

4. 2016年易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况

5. 2017年易地扶贫搬迁基本情况表

6. 2017年易地扶贫搬迁项目进度表

7. 2017年已开工集中安置项目类型及人数

8. 2017年易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况

9. 各县2016年搬迁安置累计入住率排位情况

10. 各县2016年搬迁项目资金支出率排位情况

11. 各县2017年集中安置项目开工率排位情况

附表 1

## 2016 年易地扶贫搬迁情况表

(数据截止到 2017 年 7 月底)

序号	市/县	2016 年计划搬迁 (人)			已搬迁安置人数				集中安置项目个数 (个)				已开工项目 涉及人数	
		小计	建档立卡	同步搬迁	小计	入住率	建档立卡	同步搬迁	计划实施个数	已开工数	已竣工数	未开工数	总人数	建档立卡
	合计	152260	90131	62129	8874	5.8	4164	4710	228	206	31	22	117701	63993
1	石家庄 灵寿县	864	553	311					3	3			583	432
*	承德	14840	9404	5436	2364	15.9	952	1412	45	45	12		10579	6688
2	承德县	739	739						2	2	2		139	139
3	兴隆县	2226	1476	750	351	15.8	197	154	5	5	3		811	566
4	平泉县	965	385	580	767	79.5	358	409	5	5	4		259	135
5	滦平县	5805	3946	1859	1242	21.4	393	849	9	9	2		5258	3399
6	隆化县	1275	682	593					6	6			506	390
7	丰宁县	3402	1762	1640	4	0.1	4		14	14	1		3178	1645
8	宽城县	157	143	14					1	1			157	143
9	围场县	271	271						3	3			271	271

序号	市/县	2016年计划搬迁 (人)			已搬迁安置人数				集中安置项目个数 (个)				已开工项目 涉及人数	
		小计	建档立卡	同步搬迁	小计	入住率	建档立卡	同步搬迁	计划实施个数	已开工数	已竣工数	未开工数	总人数	建档立卡
*	张家口	49357	22827	26530	5055	10.2	2301	2754	81	79	16	2	41278	19177
10	宣化区	3051	860	2191	96	3.1	36	60	7	7	6		438	215
11	万全区	322	188	134	18	5.6	15	3	3	3	1		322	188
12	崇礼区	4165	1640	2525					10	8		2	3534	1419
13	张北县	4994	2318	2676	4008	80.3	1743	2265					4008	1743
14	康保县	9625	3681	5944					15	15			7539	2583
15	沽源县	13764	4593	9171	537	3.9	205	332	17	17	1		13764	4593
16	尚义县	4697	2690	2007	41	0.9	32	9	7	7	4		4697	2690
17	蔚县	4802	4802						12	12	1		4802	4802
18	阳原县	3062	1486	1576					4	4			1374	450
19	怀安县	256	171	85	256	100	171	85					256	171
20	涿鹿县	163	163		99	60.7	99		3	3	3		88	88
21	赤城县	456	235	221					3	3			456	235
22	秦皇岛 青龙县	5521	4349	1172					19	19	1		5058	4043

序号	市/县	2016年计划搬迁 (人)			已搬迁安置人数				集中安置项目个数 (个)				已开工项目 涉及人数	
		小计	建档立卡	同步搬迁	小计	入住率	建档立卡	同步搬迁	计划实施个数	已开工数	已竣工数	未开工数	总人数	建档立卡
*	保定	76340	52037	24303	913	1.2	595	318	78	58	2	20	54865	32692
23	涑水县	2196	2196		209	9.5	209		1	1			817	523
24	阜平县	34180	20154	14026	661	1.9	552	109	26	26			33564	19598
25	唐县	1086	676	410	43	4.0	43		2	2	1		1086	676
26	涞源县	36064	27454	8610					45	25		20	17687	10335
27	易县	1553	365	1188					1	1	1		548	172
28	曲阳县	580	528	52					2	2			482	430
29	顺平县	681	664	17					1	1			681	664
30	邢台市 内丘县	983	679	304	542	55.1	316	226	1	1			983	679
31	邯郸 魏县	4355	282	4073					1	1			4355	282

2016 年易地扶贫搬迁进度表  
(数据截止到 2017 年 7 月底)

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米)			建设基本公共服务设施情况 (个)				
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院所	活动室	其他设施
	合计	40331	34395	6004	281.25	274.30	58.96	21	38	71	52	217
1	石家庄 灵寿县	193	193		1.46	1.46						
*	承德	3918	3893	807	31.61	26.25	6.85	1	4	5	10	23
2	承德县	37	31		0.35	0.35						
3	兴隆县	697	697	113	7.10	1.97	1.13					
4	平泉县	95	76	40	0.88	0.65	0.35					9
5	滦平县	1588	1588	354	13.21	13.21	3.12	1	4	4	10	14
6	隆化县	164	164		1.27	1.27						
7	丰宁县	1236	1236	300	7.93	7.93	2.25					
8	宽城县	43	43		0.39	0.39						

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米)			建设基本公共服务设施情况 (个)						
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院所	活动室	其他设施		
9	围场县	58	58		0.48	0.48				1				
*	<b>张家口</b>	<b>12497</b>	<b>12164</b>	<b>4108</b>	<b>74.64</b>	<b>73.06</b>	<b>19.38</b>		<b>9</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>40</b>		
10	宣化区	273	273	265	1.078	1.078	1.0557			3	2	10		
11	万全区	289	289	100	1.6415	1.6415	0.046							
12	崇礼区	1896	1605		10.4125	8.835			5	5		6		
13	张北县													
14	康保县	2724	2682	1877	18.85	18.85	13.2		1	4	4	9		
15	沽源县	3127	3127	1354	21.28	21.28	2.7		1	6				
16	尚义县	951	951	437	6.1244	6.1244	1.5525		1	1	1			
17	蔚县	2532	2532	27	11.08	11.08	0.09		1	2	1	6		
18	阳原县	543	543		3.435	3.435				1		7		
19	怀安县													
20	涿鹿县	48	48	48	0.22	0.22	0.22							

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米)			建设基本公共服务设施情况 (个)					
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院所	活动室	其他设施	
21	赤城县	114	114		0.5205	0.5205	0.5205						2
22	秦皇岛 青龙县	1347	1347	79	12.65	12.65	0.96	2	2	22	5		2
*	保定	20659	15081	308	135.75	135.74	22.80	17	23	21	28		151
23	涞水县	341	341		2.04	2.04	1.85			1	1		
24	阜平县	13929	8351		82.16	82.16		17	20	18	21		150
25	唐县	320	320		2.72	2.72	0.26						
26	涞源县	5530	5530		44.22	44.22	17.00		1	1	4		
27	易县	196	196	196	1.70	1.70	1.70		1				1
28	曲阳县	111	111		1.21	1.21	1.17		1	1	1		
29	顺平县	232	232	112	1.70	1.70	0.83				1		
30	邢台 内丘县	263	263	120	2.46	2.46	1.37						
31	邯郸 魏县	1454	1454	582	22.69	22.69	7.60	1		1	1		1

附表 3

## 2016 年已开工易地扶贫搬迁集中安置项目涉及搬迁人口

(数据截止到 2017 年 7 月底)

序号	市/县	小 计			依托 小城镇		依托产业 园区		新建 移民村		依托乡村 旅游区		行政村就近 集中安置		其 他	
		项目 个数	人数 (万人)	建档 立卡 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)
	<b>合 计</b>	<b>206</b>	<b>98846</b>	<b>59172</b>	<b>34</b>	<b>19461</b>	<b>3</b>	<b>8684</b>	<b>44</b>	<b>24371</b>	<b>11</b>	<b>9497</b>	<b>112</b>	<b>36787</b>	<b>2</b>	<b>46</b>
1	石家庄 灵寿县	3	583	432									3	583		
*	承 德	45	10579	6688	2	2707			9	950	2	1313	32	5609		
2	承德县	2	139	139									2	139		
3	兴隆县	5	811	566					5	811						
4	平泉县	5	259	135					4	139	1	120				
5	滦平县	9	5258	3399	1	1101					1	1193	7	2964		
6	隆化县	6	506	390									6	506		
7	丰宁县	14	3178	1645	1	1606							13	1572		
8	宽城县	1	157	143									1	157		

序号	市/县	小 计			依托 小城镇		依托产业 园区		新建 移民村		依托乡村 旅游区		行政村就近 集中安置		其 他	
		项目 个数	人数 (万人)	建档 立卡 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)	项目 个数	人数 (万人)
9	围场县	3	271	271								3	271			
*	张家口	79	23564	14570	21	9750	1	90	17	5979	5	1435	33	6264	2	46
10	宣化区	7	438	215								7	438			
11	万全区	3	322	172			1	90					2	232		
12	崇礼区	8	3534	1419					1	60			7	3474		
13	张北县															
14	康保县	15	7539	2583	10	7083							5	456		
15	沽源县	17	2780	3069	8	525			1	144	3	780	5	1331		
16	尚义县	7	2455	1634	1	34			2	1879	1	483	3	59		
17	蔚 县	12	4802	4802	2	2108			10	2694						
18	阳原县	4	1374	450					3	1202	1	172				
19	怀安县															
20	涿鹿县	3	88	88									1	42	2	46

序号	市/县	小 计			依托小城镇		依托产业园区		新建移民村		依托乡村旅游区		行政村就近集中安置		其他	
		项目个数	人数(万人)	建档立卡(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)	项目个数	人数(万人)
21	赤城县	3	232	138									3	232		
22	秦皇岛青龙县	19	5058	4043	3	733							16	4325		
*	保定	58	53724	32478	7	5288	2	8594	17	13087	4	6749	28	20006		
23	涞水	1	817	817	1	817										
24	阜平	26	32560	19518	3	2824	1	2917	4	7883	1	300	17	18636		
25	唐县	2	966	559	2	966										
26	涞源	25	17687	10335			1	5677	12	4656	3	6449	9	905		
27	易县	1	548	172					1	548						
28	曲阳	2	465	413									2	465		
29	顺平	1	681	664	1	681										
30	邢台内丘县	1	983	679	1	983										
31	邯郸魏县	1	4355	282					1	4355						

## 2016 年易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况

(数据截止到 2017 年 7 月底)

序号	市/县	人数合计	农业安置脱贫				非农就业脱贫				资产收益扶持方式	社会保障兜底方式
			种植养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位			
<b>合计</b>		<b>114367</b>	<b>24693</b>	<b>4967</b>	<b>11239</b>	<b>10263</b>	<b>14837</b>	<b>3432</b>	<b>2754</b>	<b>26269</b>	<b>15913</b>	
1	石家庄灵寿县	553	360	109		39	17		2		26	
*	承德	14840	5215	841	1029	760	1424	360	105	3466	1640	
2	承德县	739	390		120	36	43	38	23		89	
3	兴隆县	2226	1000			100	800	26			300	
4	平泉县	965	266	22	260	233	105	23	8	37	11	
5	滦平县	5805	2224	750	307	300	247	100	30	1346	501	
6	隆化县	1275	828		189	28	48	127			55	
7	丰宁县	3402	308	57	102	63	134	46	41	2083	568	
8	宽城县	157	82	12					3		60	

序号	市/县	人数合计	农业安置脱贫			非农就业脱贫				资产收益扶持方式	社会保障兜底方式
			种植养殖业	加工业	其他	打工	外出务工	自主创业	公益岗位		
9	围场县	271	117		51		47				56
*	张家口	35139	5942	620	5159	6533	2032	114	74	6009	8656
10	宣化区	1550				35	31			860	624
11	万全区	158	2				2			147	7
12	崇礼区	1640	713	6	85	193	332	76	8		227
13	张北县	1255	676				170			21	388
14	康保县	7539	220	160	117	4359	100				2583
15	沽源县	4593	2850		283	450	345				665
16	尚义县	2690	690		39	471	429	38	16	281	726
17	蔚县	11032	260	200	2869	800	490		50	3925	2438
18	阳原县	3681	191	254	1695	225	133			450	733
19	怀安县	310	65							171	74
20	涿鹿县	416	92		71					154	99

序号	市/县	人数合计	农业安置脱贫			非农就业脱贫				资产收益扶持方式	社会保障兜底方式
			种植养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位		
21	赤城县	275	183								92
22	秦皇岛青龙县	5521	4005		1196		20			200	100
*	保定	57402	8385	3397	3855	2924	11295	2938	2573	16594	5441
23	涑水县	2196								1586	610
24	阜平县	20154	6193	1380	2727	1670	3023	894	460	2302	1505
25	唐县	721	94		128	59	93	23	95	192	37
26	涞源县	31142	1000	2000	1000	1000	8000	2000	2000	11000	3142
27	易县	916	363			43	65			363	82
28	曲阳县	591	54	17		38				470	12
29	顺平县	1682	681			114	114	21	18	681	53
30	邢台内丘县	679	679								
31	邯郸魏县	233	107			7	69				50

附表 5

2017 年易地扶贫搬迁基本情况表

(数据截止到 2017 年 7 月底)

序号	市/县	2017 年计划搬迁			已搬迁安置人数			开工县数 (个)			集中安置项目个数 (个)					已开工项目涉及人口	
		小计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁	涉及县	已开工县	未开工县	计划实施个数	已开工数	开工率	已竣工数	未竣工数	总人数	建档立卡
合计		173754	44795	128959				21	9	12	68	41	60.3		27	29175	9370
*	石家庄	3004	1413	1591				2	1	1	1	1	100			1477	427
1	行唐县	2376	923	1453				1			1	1	100			1477	427
2	平山县	628	490	138				1									
*	承德	70348	19936	50412				7	6	1	39	33	84.6		6	21982	7515
3	承德县	9025	1049	7976				1		1	2				2		
4	兴隆县	13574	2824	10750				1	1		6	4	66.7		2	1900	600
5	平泉县	14401	2319	12082				1	1		10	10	100			1549	419
6	滦平县	12909	2333	10576				1	1		9	9	100			11291	2213
7	隆化县	7937	4027	3910				1	1		3	1	33.3		2	184	180
8	丰宁县	6987	4157	2830				1	1		4	4	100			6541	3969

序号	市/县	2017年计划搬迁			已搬迁安置人数			开工县数(个)			集中安置项目个数(个)					已开工项目涉及人口	
		小计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁	涉及县	已开工县	未开工县	计划实施个数	已开工数	开工率	已竣工数	未竣工数	总人数	建档立卡
9	围场县	5515	3227	2288				1	1		5	5	100			517	134
*	<b>张家口</b>	<b>44387</b>	<b>9605</b>	<b>34782</b>				<b>8</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>31.6</b>		<b>13</b>	<b>5450</b>	<b>1162</b>
10	宣化区	3158	850	2308				1		1							
11	万全区	1780	721	1059				1		1	10			10			
12	张北县	3215	1283	1932				1		1							
13	康保县	14418	2767	11651				1		1							
14	沽源县	5450	1162	4288				1	1		6	6	100		5450	1162	
15	尚义县	6607	2741	3866				1		1							
16	蔚县	9590	0	9590				1		1	2			2			
17	阳原县	169	81	88				1		1	1			1			
<b>18</b>	<b>秦皇岛青龙县</b>	<b>854</b>	<b>733</b>	<b>121</b>													
*	<b>邢台市</b>	<b>7236</b>	<b>5135</b>	<b>2101</b>				<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33.3</b>		<b>2</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
19	内丘县	3476	2008	1468				1		1	1			1			

序号	市/县	2017年计划搬迁			已搬迁安置人数			开工县数(个)			集中安置项目个数(个)					已开工项目涉及人口	
		小计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁	涉及县	已开工县	未开工县	计划实施个数	已开工数	开工率	已竣工数	未竣工数	总人数	建档立卡
20	临城县	3760	3127	633				1	1		2	1	50.0		1	266	266
*	邯郸市	<b>47925</b>	<b>7973</b>	<b>39952</b>				<b>2</b>		<b>2</b>	<b>6</b>				<b>6</b>		
21	魏县	15886	2888	12998				1		1	2				2		
22	大名县	32039	5085	26954				1		1	4				4		

2017 年易地扶贫搬迁进度表  
(数据截止到 2017 年 7 月底)

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米)			建设基本公共服务设施情况 (个)				
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院所	活动室	其他设施
	<b>合计</b>	<b>16738</b>	<b>7812</b>		<b>135.98</b>	<b>56.52</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>25</b>
*	石家庄	562			3.69							
1	行唐县	562			3.69							
2	平山县											
*	<b>承德</b>	<b>6553</b>	<b>5879</b>		<b>50.33</b>	<b>47.04</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
3	承德县	84			0.62							
4	兴隆县	48	48									
5	平泉县	479	140		3.77	1.10						
6	滦平县	3300	3300		28.30	28.30		1	3	4	6	22
7	隆化县	223										
8	丰宁县	2232	2204		16.35	16.35						
9	围场县	187	187		1.29	1.29						

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米)			建设基本公共服务设施情况 (个)					
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院	活动室	其他设施	
*	张家口	2532	1133		11.07	2.83							2
10	宣化区												
11	万全												
12	张北												
13	康保												
14	沽源县	1133	1133		2.8325	2.8325							2
15	尚义县	1328			7.8325								
16	蔚县												
17	阳原县	71			0.405								
*	邢台	2383	800		18.09	6.65			1				1
18	内丘县	1083			8.69								
19	临城县	1300	800		9.40	6.65			1				1
*	邯郸	4708			52.80								
20	魏县												
21	大名县	4708			52.8								

附表 7

## 2017 年已开工易地扶贫搬迁集中安置项目涉及搬迁人口

(数据截止到 2017 年 7 月底)

序号	市/县	小 计			依托小城镇		依托产业园区		新建移民村		依托乡村旅游区		行政村就近集中安置		其他	
		项目个数	人数	其中建档立卡人数	项目个数	人数	项目个数	人数	项目个数	人数	项目个数	人数	项目个数	人数	项目个数	人数
合计		41	28787	9180	8	18999			11	1942	2	725	19	5415		
*	石家庄	1	1477	427									1	1477		
1	行唐县	1	1477	427									1	1477		
2	平山县															
*	承德	33	21982	7515	2	14014			10	1599	2	725	18	3938		
3	承德县															
4	兴隆县	4	1900	600									4	1900		
5	平泉县	10	1549	419					9	1470	1	79				
6	滦平县	9	11291	2213	1	7675	1	1706	1	129	1	646	5	1135		

序号	市/县	小计			依托小城镇		依托产业园区		新建移民村		依托乡村旅游区		行政村就近集中安置		其他	
		项目个数	人数	其中建档立卡人数	项目个数	人数	项目个数	人数	项目个数	人数	项目个数	人数	项目个数	人数	项目个数	人数
7	隆化县	1	184	180								1	184			
8	丰宁县	4	6541	3969	1	6339						3	202			
9	围场县	5	517	134								5	517			
*	张家口	6	2668	972	5	2325			1	343						
10	宣化区															
11	万全区															
12	张北县															
13	康保县															
14	沽源县	6	2668	972	5	2325			1	343						
15	尚义县															
16	蔚县															
17	阳原县															

序号	市/县	小 计			依托 小城镇		依托产业 园区		新建 移民村		依托乡村 旅游区		行政村就近 集中安置		其 他	
		项目 个数	人数	其中建 档立卡 人数	项目 个数	人数	项目 个数	人数	项目 个数	人数	项目 个数	人数	项目 个数	人数	项目 个数	人数
*	邢 台	1	2660	266	1	2660										
18	内丘县															
19	临城县	1	2660	266	1	2660										
*	邯 郸															
20	魏 县															
21	大名县															

附表 8

## 2017 年易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况

(数据截止到 2017 年 7 月底)

序号	市/县	人数合计	农业安置脱贫			非农就业脱贫				资产收益扶持方式	社会保障兜底方式
			种植养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位		
合计		24066	5967	645	2206	1975	1546	660	233	6168	4666
*	石家庄	2560	850	120	200	120	600	100	20	400	150
1	行唐县	2560	850	120	200	120	600	100	20	400	150
2	平山县										
*	承德	9895	3441	348	1082	1162	669	445	133	1081	1534
3	承德县										
4	兴隆县	2824	1600		300	100	200			524	100
5	平泉县	2319	1044		400	510	96				269
6	滦平县										
7	隆化县	595	398		85	41	30				41
8	丰宁县	4157	399	348	297	511	343	445	133	557	1124
9	围场县										

序号	市/县	人数合计	农业安置脱贫			非农就业脱贫				资产收益扶持方式	社会保障兜底方式
			种植养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位		
*	张家口	7508	1180	177	924	693	277	115	80	1560	2502
10	宣化区	1435				21	51			850	513
11	万全区										
12	张北县										
13	康保县										
14	沽源县	1910	425		465	207					813
15	尚义县	4163	755	177	459	465	226	115	80	710	1176
16	蔚县										
17	阳原县										
*	邢台	3607								3127	480
18	内丘县										
19	临城县	3607								3127	480
*	邯郸	496	496								
20	魏县										
21	大名县	496	496								

附表 9

## 各县 2016 年搬迁安置累计入住率排位情况

(数据截止到 2017 年 7 月底)

县(市、区) 名 称	累计入住率 (%)	位次	县(市、区) 名 称	累计入住率 (%)	位次
怀安县	100	1	阳原县	0	16
张北县	80.3	2	魏 县	0	16
平泉县	79.5	3	蔚 县	0	16
涿鹿县	60.7	4	围场县	0	16
内丘县	55.1	5	顺平县	0	16
涿平县	21.4	6	曲阳县	0	16
兴隆县	15.8	7	青龙县	0	16
涿水县	9.5	8	隆化县	0	16
万全区	5.6	9	灵寿县	0	16
唐 县	4.0	10	涿源县	0	16
沽源县	3.9	11	宽城县	0	16
宣化区	3.1	12	康保县	0	16
阜平县	1.9	13	崇礼区	0	16
尚义县	0.9	14	赤城县	0	16
丰宁县	0.1	15	承德县	0	16
易 县	0	16			

附表 10

## 各县 2016 年搬迁项目资金支出率排位情况

(数据截止到 2017 年 7 月底)

县(市、区) 名 称	资金支出率 (%)	位次	县(市、区) 名 称	资金支出率 (%)	位次
内丘县	96	1	青龙县	23	17
魏 县	91	2	围场县	17	18
怀安县	85	3	兴隆县	15	19
承德县	76	4	万全区	15	19
滦平县	72	5	隆化县	13	21
顺平县	72	5	灵寿县	12	22
易 县	69	7	阳原县	11	23
涞源县	68	8	唐 县	7	24
涿鹿县	54	9	平泉县	6	25
丰宁县	52	10	宣化区	6	25
赤城县	50	11	阜平县	3	27
沽源县	47	12	宽城县	0	28
曲阳县	44	13	崇礼区	0	28
蔚 县	41	14	张北县	0	28
康保县	34	15	涞水县	0	28
尚义县	26	16			

附表 11

## 各县 2017 年集中安置项目开工率排位情况

(数据截止到 2017 年 7 月底)

县(市、区)名称	项目开工率(%)	位次
行唐县	100	1
平泉县	100	1
滦平县	100	1
丰宁县	100	1
围场县	100	1
沽源县	100	1
兴隆县	66.7	7
临城县	50.0	8
平山县	0	9
承德县	0	9
隆化县	0	9
宣化区	0	9
万全区	0	9
张北县	0	9
康保县	0	9
尚义县	0	9
蔚县	0	9
阳原县	0	9
青龙县	0	9
内丘县	0	9
魏县	0	9
大名县	0	9

备注:截止目前,2017 年第一批下达搬迁计划中有阜平、涞源、灵寿、赞皇尚未报送集中安置项目。

---

**报：**省委、省政府有关领导，省发展改革委领导

**送：**有关设区市委、市政府，省直有关部门

**发：**有关设区市发展改革委、扶贫办、财政局，委内有关处室

---