

河北省易地扶贫搬迁情况通报

[2017]第 9 期

省发改委易地扶贫搬迁办编印

2017 年 8 月 31 日

截止 2017 年 8 月底全省易地扶贫 搬迁项目进展情况通报

根据各市汇总报送情况,现将截止 2017 年 8 月底,全省易地扶贫搬迁工作进展情况通报如下:

一、搬迁任务落实情况

(一)2016 年易地扶贫搬迁任务落实情况。2016 年国家下达了 6.3 万人、省下达了 12.6 万人搬迁任务(包括国家确认的建档立卡贫困人口 9 万人,同步搬迁人口 3.6 万人),2016 年实际启动 136820 人,开工 131337 人,其中集中安置项目开工涉及 96610 人

(含建档立卡 55925 人),分散安置 34727 人(含建档立卡 18124 人);未开工项目涉及 5483 人。保定市涞源县计划搬迁建档立卡贫困人口 27454 人,由于人员识别不准,实际开工 13920 人。全省已搬迁入住 13637 人,其中建档立卡贫困人口 6960 人,平均入住率 10.8%,较上月平均入住率增长 5%。累计入住率较高的县有:张北县、怀安县、承德县。

(二)2017 年易地扶贫搬迁任务落实情况。2017 年国家下达了 2.7 万人、省下达了 28.68 万人搬迁任务。按照“分批启动,压茬推进”的要求,2017 年第一批计划启动 112448 人,截至 8 月底,各地实际启动 120692 人(含建档立卡 33438 人),其中集中安置项目涉及 67933 人(含建档立卡 20682 人),分散安置 52759 人(含建档立卡 12756 人)。

二、项目建设情况

(一)2016 年任务项目建设情况。截至 2017 年 8 月底,计划建设集中安置项目 205 个,已开工 200 个,其中交付使用 18 个(承德市 12 个,张家口市 6 个);完成验收 5 个(保定市 4 个,承德市 1 个);竣工待验 38 个;尚未开工 5 个(崇礼有 2 个项目因奥运规划调整工期延后,阜平有 3 个项目正在拆迁腾地)。计划建设住房 38812 套,已开工建设 36836 套,竣工 6286 套;计划建设面积 271.05 万平方米,已开工面积 258.92 万平方米,已完成面积 60.94 万平方米。

(二)2017 年任务项目建设情况。目前全省计划建设集中安

置项目 134 个,已有 13 个县 60 个项目开工建设。

三、资金承接使用情况

省已拨付各类资金 62.1 亿元,其中省财政拨付中央预算内补助资金 6.3 亿元,河北易地搬迁公司拨付易地搬迁项目各类资金 55.8 亿元(含拨付地方政府债务资金 6.1 亿元,专项建设基金 3.4 亿元,建档立卡贫困人口信贷资金 24.2 亿元,同步搬迁人口信贷资金 21.5 亿元,2017 年项目资本金 0.6 亿元)。各地已支出 20.2 亿元,资金支出率 32.5%,其中中央预算内资金已支出 1.7 亿元,支出率 27%。怀安、内丘、滦平县资金支出率较高,顺平、魏县中央预算内资金支出率较高。2017 年大名、兴隆、临城三县工作进度较快,已承接 2017 年搬迁资金共计 4.68 亿元。

四、后续脱贫帮扶情况

各地在加快项目建设的同时,同步推进搬迁人口后续产业和就业扶持。2016 年启动的易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口中,谋划或落实后续扶持 73792 人。其中依托农业扶持 32964 人;依托非农就业扶持 14075 人;依托资产收益扶持 16439 人;社会保障兜底 10314 人。

2017 年启动的搬迁人口中,谋划或落实后续扶持 88983 人。依托农业安置脱贫 42446 人;依托非农就业脱贫 24573 人;资产收益扶贫扶持 13498 人;社会保障兜底方式实现脱贫 8466 人。

五、下步要求

请各市、县(区)各级领导高度重视,市级落实好协调推动责

任,加大对本地区易地扶贫搬迁工作的督促检查力度;县级要落实好主体实施责任,确保把各环节工作抓实抓到位,加快推进项目建设,加快建档立卡贫困人口安置和脱贫工作,确保完成任务目标。

- 附表:1. 各县 2016 年搬迁安置累计入住率排位情况
2. 各县 2016 年搬迁项目资金支出率排位情况
 3. 各县 2016 年搬迁项目中央预算内资金支出率排位情况
 4. 2016 年搬迁任务开工人口情况
 5. 2016 年搬迁任务入住安置情况
 6. 2016 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况
 7. 2016 年易地扶贫搬迁工程进度表
 8. 2016 年易地扶贫搬迁分散安置情况
 9. 2016 年易地扶贫搬迁后续扶持谋划和落实情况
 10. 2017 年搬迁任务启动人口情况
 11. 2017 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况
 12. 2017 年易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况
 13. 易地扶贫搬迁资金情况

附:易地扶贫搬迁数据指标

附表 1

各县 2016 年搬迁安置累计入住率排位情况

县(市、区)	年度搬迁任务	入住人数	累计入住率 (%)	位次
张北	2386	3504	146.9	1
怀安	177	256	144.6	2
承德	739	739	100.0	3
平泉	965	770	79.8	4
万全	262	198	75.6	5
涿鹿	163	121	74.2	6
易县	1553	940	60.5	7
内丘	983	534	54.3	8
滦平	5805	2028	34.9	9
涞水	2190	713	32.6	10
围场	271	79	29.2	11
沽源	7983	2080	26.1	12
曲阳	580	112	19.3	13
兴隆	2226	406	18.2	14
隆化	1275	105	8.2	15
唐县	988	57	5.8	16
宣化	2955	160	5.4	17
阜平	26637	790	3.0	18
尚义	3335	41	1.2	19
丰宁	2861	4	0.1	20
灵寿	864	0	0.0	21
宽城	275	0	0.0	21

县(市、区)	年度搬迁任务	入住人数	累计入住率 (%)	位次
崇 礼	3030	0	0.0	21
康 保	9230	0	0.0	21
蔚 县	4802	0	0.0	21
阳 原	2636	0	0.0	21
赤 城	261	0	0.0	21
青 龙	4349	0	0.0	21
涞 源	31205	0	0.0	21
顺 平	659	0	0.0	21
魏 县	4355	0	0.0	21
备 注：累计入住率=(入住人数÷年度搬迁任务)×100%				

附表 2

各县 2016 年搬迁项目资金支出率排位情况

县(市、区)	资金支出率 (%)	位次	县(市、区)	资金支出率 (%)	位次
怀 安	100.0	1	围 场	39.4	17
内 丘	98.2	2	蔚 县	39.4	17
滦 平	94.0	3	承 德	36.7	19
顺 平	80.7	4	康 保	35.6	20
宽 城	69.9	5	宣 化	34.1	21
易 县	69.1	6	灵 寿	32.1	22
涞 源	68.5	7	隆 化	23.4	23
曲 阳	56.3	8	万 全	17.6	24
魏 县	55.4	9	平 泉	7.0	25
涿 鹿	53.8	10	兴 隆	6.1	26
沽 源	53.7	11	唐 县	5.4	27
赤 城	52.9	12	卓 平	3.9	28
丰 宁	52.2	13	涞 水	0.3	29
青 龙	52.1	14	崇 礼	0	30
张 北	48.3	15	阳 原	0	30
尚 义	46.5	16			

备注:1. 资金支出率=(资金支出合计÷资金承接合计)×100%;

2. 资金承接合计由中央预算内资金、专项建设资金、地方政府债(省平台公司承接)、长期低息贷款;资金支出合计是指截至当月中央预算内资金、专项建设资金、地方政府债、长期低息贷款支出总额。

附表 3

各县中央预算内资金支出率排位情况

县(市、区)	中央预算内资金支出率(%)	位次	县(市、区)	中央预算内资金支出率(%)	位次
怀安	100.0	1	沽源	32.4	17
顺平	100.0	1	涞平	30.6	18
魏县	100.0	1	宣化	27.3	19
涿鹿	94.5	4	涞源	23.7	20
康保	81.4	5	万全	19.5	21
围场	80.0	6	平泉	18.2	22
内丘	79.9	7	唐县	8.9	23
曲阳	78.2	8	阜平	3.9	24
丰宁	75.7	9	兴隆	0	25
宽城	69.9	10	隆化	0	25
承德	62.0	11	崇礼	0	25
尚义	59.1	12	阳原	0	25
灵寿	58.4	13	赤城	0	25
张北	57.5	14	涞水	0	25
青龙	39.0	15	易县	0	25
蔚县	33.2	16			

附表 4

河北省 2016 年搬迁任务开工人口情况

序号	市/县	2016 年开工人口			2016 年集中安置项目开工涉及人口			2016 年分散安置开工涉及人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
合计(31 县)		131337	74049	57288	96610	55925	40685	34727	18124	16603
1	石家庄灵寿	864	553	311	583	432	151	281	121	160
承德		14840	9404	5436	10437	6508	3929	4403	2896	1507
2	承德	739	739	0	120	120		619	619	
3	兴隆	2226	1476	750	616	395	221	1610	1081	529
4	平泉	965	385	580	259	135	124	706	250	456
5	滦平	5805	3946	1859	5258	3399	1859	547	547	0
6	隆化	1275	682	593	576	427	149	699	255	444
7	丰宁	3402	1762	1640	3259	1697	1562	143	65	78
8	宽城	157	143	14	157	143	14	0	0	0
9	围场	271	271	0	192	192	0	79	79	0
张家口		48726	22606	26120	28260	14576	13684	20466	8030	12436
10	宣化	3051	860	2191	438	215	223	2613	645	1968
11	万全	322	188	134	281	169	112	41	19	22
12	崇礼	3534	1419	2115	3534	1419	2115	0	0	0
13	张北	4994	2318	2676	0	0	0	4994	2318	2676
14	康保	9625	3681	5944	7539	2583	4956	2086	1098	988
15	涿源	13764	4593	9171	7517	3078	4439	6247	1515	4732

序号	市/县	2016年开工人口				2016年集中安置项目开工涉及人口				2016年分散安置开工涉及人口			
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
16	尚义	4697	2690	2007	2455	1634	821	2242	1056	1186			
17	蔚县	4802	4802	0	4802	4802	0	0	0	0			
18	阳原	3062	1486	1576	1374	450	924	1688	1036	652			
19	怀安	256	171	85	0	0	0	256	171	85			
20	涿鹿	163	163	0	88	88	0	75	75	0			
21	赤城	456	235	221	232	138	94	224	97	127			
22	秦皇岛青龙	5521	4349	1172	5202	4139	1063	319	210	109			
	保定	56048	36176	19872	46790	29309	17481	9258	6867	2391			
23	涞水	2484	2190	294	817	523	294	1667	1667	0			
24	阜平	29328	17836	11492	28538	17280	11258	790	556	234			
25	唐县	1086	676	410	966	559	407	120	117	3			
26	涞源	20339	13920	6419	14775	9698	5077	5564	4222	1342			
27	易县	1553	365	1188	548	172	376	1005	193	812			
28	曲阳	577	525	52	465	413	52	112	112	0			
29	顺平	681	664	17	681	664	17	0	0	0			
30	邢台内丘	983	679	304	983	679	304	0	0	0			
31	邯郸魏县	4355	282	4073	4355	282	4073	0	0	0			

附表 5

河北省 2016 年搬迁任务人住安置情况

序号	市/县	2016 年搬迁入住人口			2016 年集中安置项目搬迁入住人口			2016 年分散安置完成人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
合计(31 县)		13637	6960	6677	3170	1676	1494	10467	5284	5183
1	石家庄灵寿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
承德		4131	2625	1506	2013	1004	1009	2118	1621	497
2	承德	739	739	0	120	120	619	619		
3	兴隆	406	259	147	273	175	98	133	84	49
4	平泉	770	364	406	139	114	25	631	250	381
5	滦平	2028	1142	886	1481	595	886	547	547	0
6	隆化	105	38	67	0	0	0	105	38	67
7	丰宁	4	4	0	0	0	0	4	4	0
8	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	围场	79	79	0	0	0	0	79	79	0
张家口		6360	2433	3927	623	356	267	5737	2077	3660
10	宣化	160	46	114	8	3	5	152	43	109
11	万全	198	143	55	157	124	33	41	19	22
12	崇礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	张北	3504	1334	2170	0	0		3504	1334	2170
14	康保	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	沽源	2080	586	1494	371	151	220	1709	435	1274

序号	市/县	2016年搬迁入住人口			2016年集中安置项目搬迁入住人口			2016年分散安置完成人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
16	尚义	41	32	9	41	32	9	0	0	0
17	蔚县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	阳原	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	怀安	256	171	85	0	0	0	256	171	85
20	涿鹿	121	121	0	46	46	0	75	75	0
21	赤城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	秦皇岛青龙	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保定	2612	1586	1026	0	0	0	2612	1586	1026
23	涑水	713	713	0	0	0	0	713	713	0
24	阜平	790	556	234	0	0	0	790	556	234
25	唐县	57	57	0	0	0	0	57	57	0
26	涑源	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	易县	940	148	792	0	0	0	940	148	792
28	曲阳	112	112	0	0	0	0	112	112	0
29	顺平	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	邢台内丘	534	316	218	534	316	218	0	0	0
31	邯郸魏县	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 6

河北省 2016 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

序号	县	项目个数	计划安置人数 (人)			形象进度							
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工
	全省合计	205	102093	58464	43629	18	5	38	36	26	54	23	5
1	石家庄灵寿	3	583	432	151					1	2		
	承德	45	10437	6508	3929	12	1	13	13	4	2		
2	承德	2	120	120	0	2							
3	兴隆	5	616	395	221	3		1	1				
4	平泉	5	259	135	124	4				1			
5	滦平	9	5258	3399	1859	3			6				
6	隆化	6	576	427	149			4		2			
7	丰宁	14	3259	1697	1562			8	3	1	2		
8	宽城	1	157	143	14				1				
9	围场	3	192	192	0				2				
	张家口	81	28891	14797	14094	6		21	17	15	15	5	2
10	宣化	7	438	215	223	1		5			1		
11	万全	3	281	169	112	2				1			
12	崇礼	10	4165	1640	2525				1	1	4	2	2
13	康保	15	7539	2583	4956			7	4		1	3	
14	沽源	17	7517	3078	4439	1			7	6	3		
15	尚义	7	2455	1634	821	2		2	2		1		

序号	县	项目 个数	计划安置人数 (人)			形象进度								
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工	
16	蔚县	12	4802	4802	0			1	3	6	2			
17	阳原	4	1374	450	924					1	3			
18	涿鹿	3	88	88	0			3						
19	赤城	3	232	138	94			3						
20	秦皇岛青龙	20	5202	4139	1063			1	1	4	7	7		
	保定	54	51642	31627	20015			4	4	1	28	11		3
21	涞水	1	817	523	294				1					
22	阜平	28	33390	19598	13792				1		24	0		3
23	唐县	2	966	559	407									
24	涞源	19	14775	9698	5077				1	1	4	11		
25	易县	1	548	172	376				1					
26	曲阳	2	465	413	52				2					
27	顺平	1	681	664	17					1				
28	邢台内丘	1	983	679	304					1				
29	邯郸魏县	1	4355	282	4073						1			

备注：张家口市张北县、怀安县全部采取分散安置。

附表 7

2016 年易地扶贫搬迁工程进度表

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米,保留两位)			建设基本公共服务设施情况 (个)				
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院所	活动室	其他设施
全省合计		38812	36836	6286	271.05	258.92	60.94	21	33	61	50	166
1	石家庄灵寿	188	188	0	1.08	1.08	0					
承德		3786	3786	1052	30.03	30.03	21.07	1	4	5	10	23
2	承德	31	31	31	0.29	0.29	0.29					
3	兴隆	662	662	101	5.56	5.56	4.00					
4	平泉	50	50	25	0.50	0.50	0.20					9
5	滦平	1610	1610	436	13.21	13.21	13.21	1	4	4	10	14
6	隆化	162	162	0	1.44	1.44	0					
7	丰宁	1170	1170	449	8.15	8.15	3.28					
8	宽城	43	43	0	0.39	0.39	0					
9	围场	58	58	10	0.49	0.49	0.09			1		
张家口		12084	12042	3864	73.46	73.46	27.79		6	10	8	21
10	宣化	273	273	265	1.08	1.08	1.06			3	2	10
11	万全	283	283	85	1.92	1.92	0.51					
12	崇礼	1605	1605	0	8.84	8.84	0		5	5		6
13	张北	0	0	0	0	0	0					
14	康保	2724	2682	540	18.84	18.84	2.90		1		1	
15	沽源	3007	3007	2766	21.28	21.28	19.57				1	1

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米,保留两位)			建设基本公共服务设施情况 (个)					
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院所	活动室	其他设施	
16	尚义	951	951	18	6.12	6.12	0.09						
17	蔚县	2535	2535	27	11.08	11.08	0.09			1	1		
18	阳原	543	543	0	3.44	3.44	2.70			1	3	2	
19	怀安	0	0	0	0	0	0						
20	涿鹿	48	48	48	0.22	0.22	0.22						
21	赤城	115	115	115	0.65	0.65	0.65					2	
22	秦皇岛青龙	1380	1380	138	13.01	13.01	1.50	2	2	22	5	2	
	保定	19830	17896	1119	129.03	116.90	9.21	17	21	23	26	119	
23	涿水	314	314	314	2.04	2.04	1.90			1	1		
24	阜平	13574	11646	0	83.47	71.34	0	17	19	20	23	118	
25	唐县	273	273	273	2.42	2.42	2.42						
26	涞源	5131	5131	0	36.21	36.21	0						
27	易县	196	196	196	2.03	2.03	2.03		1	1	1	1	
28	曲阳	110	104	104	1.16	1.16	1.16		1	1	1		
29	顺平	232	232	232	1.70	1.70	1.70						
30	邢台内丘	263	263	113	2.46	2.46	1.37						
31	邯郸魏县	1281	1281	0	21.99	21.99	0	1		1	1	1	

附表 8

河北省易地扶贫搬迁 2016 年分散安置情况

序号	市/县	计划分散安置						散安置落实情况					
		合计		建档立卡	同步搬迁	合计		其中货币化安置及未统计住房		其中自主建房		其中自主购房	
		建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁
	全省合计	34727	18124	16603	10467	5284	5183	3348	4003	690	222	1246	958
1	石家庄灵寿	281	121	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	承德	4403	2896	1507	2118	1621	497	392	80	386	29	843	388
2	承德	619	619		619	619	0	209	0	254	0	156	0
3	兴隆	1610	1081	529	133	84	49	0	0	60	29	24	20
4	平泉	706	250	456	631	250	381	18	13	0	0	232	368
5	滦平	547	547	0	547	547	0	86	0	72	0	389	0
6	隆化	699	255	444	105	38	67	0	67	0	0	38	0
7	丰宁	143	65	78	4	4	0	0	0	0	0	4	0
8	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	围场	79	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0
	张家口	20466	8030	12436	5737	2077	3660	2002	3660	0	0	75	0
10	宣化	2613	645	1968	152	43	109	43	109	0	0	0	0
11	万全	41	19	22	41	19	22	19	22	0	0	0	0
12	崇礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	张北	4994	2318	2676	3504	1334	2170	1334	2170	0	0	0	0
14	康保	2086	1098	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	市/县	计划分散安置						散安置落实情况									
		合计		建档立卡		同步搬迁		合计		建档立卡		同步搬迁		其中自主建房		其中自主购房	
		合计	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	同步搬迁	合计	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡
15	沽源	6247	1515	4732	435	1274	1709	435	1274	435	1274	0	0	0	0	0	0
16	尚义	2242	1056	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	蔚县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	阳原	1688	1036	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	怀安	256	171	85	171	85	256	171	85	171	85	0	0	0	0	0	0
20	涿鹿	75	75	0	75	0	75	75	0	0	0	0	0	0	75	0	0
21	赤城	224	97	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	秦皇岛青龙	319	210	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保定	9258	6867	2391	1586	1026	2612	1586	1026	954	263	304	193	328	570		
23	涞水	1667	1667	0	713	0	713	713	0	305	0	123	0	285			
24	阜平	790	556	234	556	234	790	556	234	556	234	0	0	0	0	0	0
25	唐县	120	117	3	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0
26	涞源	5564	4222	1342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	易县	1005	193	812	148	792	940	148	792	36	29	69	193	43	570		
28	曲阳	112	112	0	112	0	112	112	0	0	0	112	0	0	0	0	0
29	顺平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	邢台内丘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	邯郸魏县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 9

2016 年易地扶贫搬迁后续扶持谋划和落实情况

序号	市/县	合计 (人)	依托农业扶持				依托非农就业扶持				资产收益 扶持	社会保障 兜底
			种植 养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位			
	全省合计	73792	23204	2741	7019	4819	7309	1229	718	16439	10314	
1	石家庄灵寿	553	360	109	0	39	17	0	2	0	26	
	承德	14740	4546	819	669	646	1440	72	74	4872	1602	
2	承德	739	93	0	199	148	0	0	0	270	29	
3	兴隆	2226	1000	0	0	100	800	26	0	0	300	
4	平泉	965	216	0	10	35	124	0	0	580	0	
5	滦平	5705	2224	750	307	300	247	0	30	1346	501	
6	隆化	1275	506	0	0	0	88	0	0	593	88	
7	丰宁	3402	308	57	102	63	134	46	41	2083	568	
8	宽城	157	82	12	0	0	0	0	3	0	60	
9	围场	271	117	0	51	0	47	0	0	0	56	
	张家口	27630	6122	416	2299	2219	2494	199	69	7144	6668	
10	宣化	1550	0	0	0	35	31	0	0	860	624	
11	万全	188	2	0	0	0	2	0	0	147	37	
12	崇礼	1419	600	6	85	85	332	76	8	0	227	
13	张北	1255	676	0	0	0	170	0	0	21	388	
14	康保	3981	503	156	133	953	562	85	45	975	569	

序号	市/县	合计 (人)	依托农业扶持			依托非农就业扶持				资产收益 扶持	社会保障 兜底
			种植 养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位		
15	沾源	4593	2850	0	283	450	345	0	0	0	665
16	尚义	2690	690	0	39	471	429	38	16	281	726
17	蔚县	7113	260	0	0	0	490	0	0	3925	2438
18	阳原	3681	191	254	1695	225	133	0	0	450	733
19	怀安	392	149	0	0	0	0	0	0	171	72
20	涿鹿	262	18	0	64	0	0	0	0	83	97
21	赤城	506	183	0	0	0	0	0	0	231	92
22	秦皇岛青龙	5521	4005	0	1196	0	0	20	0	200	100
	保定	24436	7385	1397	2855	1908	3289	938	573	4223	1868
23	涿水	393	0	0	0	0	0	0	0	213	180
24	阜平	20154	6193	1380	2727	1670	3023	894	460	2302	1505
25	唐县	721	94	0	128	59	93	23	95	192	37
26	涞源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	易县	896	363	0	0	27	59	0	0	365	82
28	曲阳	591	54	17	0	38	0	0	0	470	12
29	顺平	1681	681	0	0	114	114	21	18	681	52
30	邢台内丘	679	679	0	0	0	0	0	0	0	0
31	邯郸魏县	233	107	0	0	7	69	0	0	0	50

附表 10

2017 年搬迁任务启动人口情况

序号	市/县	2017 年启动人口			2017 年集中安置项目涉及人口			2017 年分散安置启动人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
	合计(36 县)	120692	33438	87254	67933	20682	47251	52759	12756	40003
	石家庄	5393	2891	2502	3662	1758	1904	1731	1133	598
1	行唐	1477	427	1050	1477	427	1050	0	0	0
2	灵寿	2469	1284	1185	1684	830	854	785	454	331
3	赞皇	819	690	129	501	501	0	318	189	129
4	平山	628	490	138	0	0	0	628	490	138
	承德	70348	19936	50412	25082	9253	15829	45266	10683	34583
5	承德	9025	1049	7976	199	151	48	8826	898	7928
6	兴隆	13574	2824	10750	1750	600	1150	11824	2224	9600
7	平泉	14401	2319	12082	1549	419	1130	12852	1900	10952
8	滦平	12909	2333	10576	12451	2190	10261	458	143	315
9	隆化	7937	4027	3910	1165	978	187	6772	3049	3723
10	丰宁	6987	4157	2830	6892	4108	2784	95	49	46
11	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	围场	5515	3227	2288	1076	807	269	4439	2420	2019
	张家口	5619	1243	4376	2779	636	2143	2840	607	2233
13	宣化	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	万全	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	崇礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	张北	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	市/县	2017年启动人口			2017年集中安置项目涉及人口			2017年分散安置启动人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
17	康保	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	沽源	5450	1162	4288	2668	579	2089	2782	583	2199
19	尚义	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	蔚县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	阳原	169	81	88	111	57	54	58	24	34
22	怀安	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	涿鹿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	赤城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	秦皇岛青龙	854	733	121	854	733	121	0	0	0
	保定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	涿水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	阜平	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	唐县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	涞源	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	易县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	曲阳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	顺平	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邢台	6223	3926	2297	6223	3926	2297	0	0	0
33	内丘	2463	799	1664	2463	799	1664	0	0	0
34	临城	3760	3127	633	3760	3127	633	0	0	0
	邯郸	32255	4709	27546	29333	4376	24957	2922	333	2589
35	魏县	16655	2976	13679	13733	2643	11090	2922	333	2589
36	大名	15600	1733	13867	15600	1733	13867	0	0	0

附表 11

河北省 2017 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

序号	市/县	项目 个数	计划安置人数			形象进度							
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用 (个数)	完成验收 (个数)	竣工待验 (个数)	正在装修 (个数)	主体封顶 (个数)	主体施工 (个数)	基础施工 (个数)	尚未开工 (个数)
合计(36县)		134	166956	71550	95406			1	2	10	27	20	74
石家庄		11	3662	1758	1904								11
1	行唐	1	1477	427	1050								1
2	灵寿	8	1684	830	854								8
3	赞皇	2	501	501	0								2
4	平山	0	0	0	0								
承德		52	25082	9253	15829			1	2	10	16	16	7
5	承德	2	199	151	48							1	1
6	兴隆	7	1750	600	1150							7	
7	平泉	10	1549	419	1130					4	6		
8	滦平	11	12451	2190	10261				2	2	7		
9	隆化	6	1165	978	187					3			3
10	丰宁	4	6892	4108	2784			1		1		2	
11	宽城	0	0	0	0								
12	围场	12	1076	807	269						3	6	3
张家口		19	24235	3630	20605						6		13
13	宣化	0	0	0	0								
14	万全	3	913	353	560								3
15	崇礼	2	631	221	410								2
16	张北	0	0	0	0								

序号	市/县	项目个数	计划安置人数			形象进度									
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用 (个数)	完成验收 (个数)	竣工待验 (个数)	正在装修 (个数)	主体封顶 (个数)	主体施工 (个数)	基础施工 (个数)	尚未开工 (个数)		
17	康保	0	5556	32	5524										
18	沽源	6	2668	579	2089				6						
19	尚义	5	6256	2388	3868										5
20	蔚县	2	8100	0	8100										2
21	阳原	1	111	57	54										1
22	怀安	0	0	0	0										
23	涿鹿	0	0	0	0										
24	赤城	0	0	0	0										
25	秦皇岛青龙	6	854	733	121								4	2	
	保定	33	61851	45564	16287										33
26	涞水	0	0	0	0										
27	阜平	33	61851	45564	16287										33
28	唐县	0	0	0	0										
29	涞源	0	0	0	0										
30	易县	0	0	0	0										
31	曲阳	0	0	0	0										
32	顺平	0	0	0	0										
	邢台	3	6223	3926	2297								1		2
33	内丘	1	2463	799	1664										1
34	临城	2	3760	3127	633								1		1
	邯郸	10	45049	6686	38363									2	8
35	魏县	6	13733	2643	11090									1	5
36	大名	4	31316	4043	27273									1	3

附表 12

2017 年易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况

序号	市/县	合计 (人)	依托农业扶持				依托非农就业扶持				资产收益 扶持	社会保障 兜底
			种植养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位			
合计(36县)		88983	28345	4139	9962	7733	12380	2886	1574	13498	8466	
石家庄		2891	1322	294	48	184	327	5	10	346	355	
1	行唐	923	300	200	48	180	120	5	10	4	56	
2	灵寿	1284	1000	60	0	4	80	0	0	100	40	
3	赞皇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	平山	684	22	34	0	0	127	0	0	242	259	
承德		27724	11144	548	2825	2973	4942	745	445	2381	1721	
5	承德	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	兴隆	2824	1600	0	300	100	200	0	0	524	100	
7	平泉	2319	1044	0	400	510	96	0	0	0	269	
8	滦平	12909	5400	200	1000	1300	3200	300	36	1300	173	
9	隆化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	丰宁	4157	399	348	297	511	343	445	133	557	1124	
11	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	围场	5515	2701	0	828	552	1103		276		55	
张家口		7902	1383	177	924	801	277	115	80	1641	2504	
13	宣化	1435	0	0	0	21	51	0	0	850	513	
14	万全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	崇礼	221	113	0	0	108	0	0	0	0	0	

序号	市/县	合计 (人)	依托农业扶持			依托非农就业扶持				资产收益 扶持	社会保障 兜底
			种植养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位		
16	张北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	康保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	沽源	1910	425		465	207	0	0	0	0	813
19	尚义	4163	755	177	459	465	226	115	80	710	1176
20	蔚县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	阳原	173	90	0	0	0	0	0	0	81	2
22	怀安	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	涿鹿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	赤城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	秦皇岛青龙	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保定	45564	14000	3120	6165	3775	6834	2021	1039	5204	3406
26	涞水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	阜平	45564	14000	3120	6165	3775	6834	2021	1039	5204	3406
28	唐县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	涞源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	易县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	曲阳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	顺平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邢台	4406	0	0	0	0	0	0	0	3926	480
33	内丘	799	0	0	0	0	0	0	0	799	
34	临城	3607	0	0	0	0	0	0	0	3127	480
	邯郸	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0
35	魏县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	大名	496	496	0	0	0	0	0	0	0	0

易地扶贫搬迁资金情况

(单位:万元 保留两位小数)

序号	市/县	资金承接情况			资金支付情况			资金支付比例		县级项目实 施主体承接 其他资金
		合计	中央预算 内资金	省级投融 体资金	合计	中央预算 内资金	省级投融 体资金	总资金	中央预算 内资金	
合计(36县)		620669.86	63000	557669.86	201946.98	16967.74	184979.24	32.5%	26.9%	153276.36
石家庄		4694.81	387.1	4307.71	1508.71	226.1	1282.61	32.1%	58.4%	1369.03
1	行唐	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
2	灵寿	4694.81	387.1	4307.71	1508.71	226.1	1282.61	32.1%	58.4%	1369.03
3	赞皇	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
4	平山	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0
承德		108335.48	6582.8	101752.68	45506.60	2371.6	43135.00	42.0%	36.0%	36047.1
5	承德	2890.66	517.3	2373.36	1059.70	320.5	739.20	36.7%	62.0%	1313
6	兴隆	42014.40	1033.2	40981.20	2550.40	0	2550.40	6.1%	0	867
7	平泉	5085.94	269.5	4816.44	355.00	49	306.00	7.0%	18.2%	0
8	滦平	31699.51	2762.2	28937.31	29783.50	846.2	28937.30	94.0%	30.6%	28209.5
9	隆化	6837.24	477.4	6359.84	1600.00	0	1600.00	23.4%	0	0
10	丰宁	18204.24	1233.4	16970.84	9495.00	934.2	8560.80	52.2%	75.7%	5600
11	宽城	100.10	100.1	0.00	70.00	70	0.00	69.9%	69.9%	0
12	围场	1503.38	189.7	1313.68	593.00	151.7	441.30	39.4%	80.0%	57.6
张家口		176368.51	15978.9	160389.61	70945.52	6718.87	64226.65	40.2%	42.0%	22765.56
13	宣化	9882.89	602	9280.89	3369.30	164.5	3204.80	34.1%	27.3%	2369.05
14	万全	1736.98	131.6	1605.38	305.51	25.67	279.84	17.6%	19.5%	200
15	崇礼	7708.00	1148	6560.00	0.00	0	0.00	0	0	0

序号	市/县	资金承接情况			资金支付情况			资金支付比例		县级项目实 施主体承接 其他资金
		合计	中央预算 内资金	省级投融 体资金	合计	中央预算 内资金	省级投融 体资金	总资金	中央预算 内资金	
16	张北	20157.09	1622.6	18534.49	9736.26	933.8	8802.46	48.3%	57.5%	4000
17	康保	29899.40	2576.7	27322.70	10640.27	2097.1	8543.17	35.6%	81.4%	7200
18	沽源	48978.03	3215.1	45762.93	26308.90	1041.6	25267.30	53.7%	32.4%	4357.5
19	尚义	16273.22	1883	14390.22	7560.21	1113.7	6446.51	46.5%	59.1%	4300
20	蔚县	26827.40	3361.4	23466.00	10564.20	1115	9449.20	39.4%	33.2%	0
21	阳原	10987.10	1040.2	9946.90	0.00	0	0.00	0	0	0.13
22	怀安	811.62	119.7	691.92	811.62	119.7	691.92	100.0%	100.0%	38.88
23	涿鹿	667.50	114.1	553.40	359.40	107.8	251.60	53.8%	94.5%	0
24	赤城	2439.28	164.5	2274.78	1289.85	0	1289.85	52.9%	0	300
25	秦皇岛青龙	13218.80	3044.3	10174.50	6891.28	1187.91	5703.37	52.1%	39.0%	2442.5
	保定	273777.46	36334.2	237443.26	59649.57	5885.86	53763.71	21.8%	16.2%	60766.3
26	涞水	12434.33	1533	10901.33	41.54	0	41.54	0.3%	0	1800
27	阜平	181002.29	14107.8	166894.49	6976.25	547.66	6428.59	3.9%	3.9%	37500
28	唐县	3688.84	473.2	3215.64	199.00	42	157.00	5.4%	8.9%	72
29	涞源	70343.49	19217.8	51125.69	48163.21	4545.8	43617.41	68.5%	23.7%	19865.41
30	易县	1735.50	171.5	1564.00	1200.00	0	1200.00	69.1%	0	200
31	曲阳	2543.71	369.6	2174.11	1432.52	289.1	1143.42	56.3%	78.2%	1129.69
32	顺平	2029.30	461.3	1568.00	1637.05	461.3	1175.75	80.7%	100.0%	199.2
	邢台	9365.20	475.3	8889.90	5279.90	380	4899.90	56.4%	79.9%	6424.2
33	内丘	5375.20	475.3	4899.90	5279.90	380	4899.90	98.2%	79.9%	1524.2
34	临城	3990.00	0	3990.00	0.00	0	0.00	0	0	4900
	邯郸	34909.60	197.4	34712.20	12165.40	197.4	11968.00	34.8%	100.0%	23461.67
35	魏县	21966.10	197.4	21768.70	12165.40	197.4	11968.00	55.4%	100.0%	17691
36	大名	12943.50	0	12943.50	0.00	0	0.00	0	0	5770.67

附

易地扶贫搬迁数据指标

一、集中安置项目有关定义

1. **集中安置项目**:安置5户及以上一般认定为集中安置项目,自2017年8月15日前认定的集中安置项目不再变更。集中安置项目类型包括依托小城镇、依托产业园区、新建移民村、依托乡村旅游区、行政村就近集中安置、其它(含养老安置)等。

2. **开工标准**:以规划设计的永久性工程正式破土刨槽(地基处理或打永久桩)。

3. **基本建成标准**:按批准的设计文件要求主体工程完工并基本达到使用条件。

4. **主体完工**:全部单体项目封顶。

5. **竣工待验**:按照房屋设计要求内容已全部完成,基本具备入住条件,等待验收。

6. **完成验收**:经验收单位和使用单位验收合格。

7. **搬迁入住标准**:根据我省易地搬迁实际,安置住房质量合格且已具备搬迁入住条件,房屋交付手续和流程办理完毕,并向搬迁对象已正式交付住房钥匙的。

8. **已开工项目涉及人数**:指已开工的集中安置项目涉及搬迁人数,包括建档立卡和同步搬迁人数。

9. **集中安置项目涉及启动人数**:集中安置项目实施方案审批完成的人数。

10. **建设住房套数中实际开工套数**:项目套数按照单体套数相加得出。如果单体达到开工标准,该主体所含的住房套数全部计为开工套数;反之,若单体尚未达到开工标准,则该主体所含房屋套数不计入开工套数。竣工套数统计标准同上。

11. **住房建筑面积中实际开工面积**:住房总面积按照施工图设计中的住房建筑面积进行统计。开工面积即达到开工标准的住房面积总和。

二、分散安置有关定义

12. **分散安置**:包括插花安置和其它安置方式。插花安置,是指依托迁入地已有基础设施、公共服务设施以及土地、空置房屋等资源,由搬迁户自主建房、自主购房进行安置的方式;其他安置方式,主要是自主选择进城务工、投亲靠友等方式进行安置。

13. **分散安置启动(开工)**:涉及分散安置群众的实施方案审批完成后即认为分散安置开工建设。

14. **分散安置完成**:对于插花安置的,住房购买或建成即为分散安置完成;对于其它安置方式的,补助资金的交付签字即为分散安置完成。

三、计算方法

15. **启动人数**=集中安置项目搬迁人口启动人数+分散安置启动人数

16. 人口启动率 = 截止当月搬迁人口启动人数 ÷ 年度(“十三五”时期)搬迁总人数 × 100%

17. 开工人数 = 集中安置项目开工涉及人口 + 分散安置开工涉及人口

18. 人口开工率 = 开工人数 ÷ 年度(“十三五”时期)搬迁总人数 × 100%

19. 搬迁入住人数 = 集中安置项目搬迁入住人数 + 分散安置完成人数

20. 搬迁入住率 = 搬迁入住人数 ÷ 年度(“十三五”时期)搬迁总人数 × 100%

21. 建档立卡贫困人口人均住房建设面积 = 已搬迁贫困人口入住安置住房累计总面积 ÷ 已入住建档立卡贫困人口(已搬迁贫困人口入住安置住房累计总面积指集中安置项目和分散安置中自建(购)房涉及的建档立卡贫困人口)

22. 项目开工率 = (已开工项目个数 ÷ 当年计划实施项目个数) × 100%。已开工项目个数以规划设计的永久性工程正式破土刨槽(地基处理或打永久桩)为准,仅是搭建施工现场围护设施,或仅是开挖基坑的,不计入已开工项目和套数;当年计划实施项目个数以批复的实施方案为准。

23. 资金支出率 = (资金支出合计 ÷ 资金承接合计) × 100%。资金承接合计由中央预算内投资、专项建设资金、地方政府债(省平台公司承接)、长期低息贷款承接总额;资金支出合计是指截止

当月中央预算内投资、专项建设资金、地方政府债、长期低息贷款支出总额。

24.《易地扶贫搬迁后续扶持谋划和落实情况表》中,涉及的人数均为建档立卡贫困人口。

报:省委、省政府有关领导,省发展改革委领导

送:有关设区市委、市政府,省直有关部门

发:有关设区市发展改革委、扶贫办、财政局,委内有关处室
