

河北省易地扶贫搬迁情况通报

[2017]第 10 期

省发改委易地扶贫搬迁办编印

2017 年 9 月 30 日

截止 2017 年 9 月底全省易地扶贫 搬迁工作进展情况通报

根据各市汇总报送情况,现将截止 2017 年 9 月底,全省易地扶贫搬迁工作进展情况通报如下:

一、搬迁任务落实情况

(一)2016 年易地扶贫搬迁任务落实情况。2016 全省下达 12.6 万人搬迁任务(包括国家确认的建档立卡贫困人口 9 万人,同步搬迁人口 3.6 万人),2016 年实际启动 137585 人,开工 136164 人,其中集中安置项目开工涉及 101462 人(含建档立卡

58243人),分散安置34702人(含建档立卡16578人)。保定市涞源县计划搬迁建档立卡贫困人口27454人,由于人员识别不准,实际开工13920人。全省已搬迁入住13612人,其中建档立卡贫困人口6800人。怀安县、承德县、曲阳县建档立卡搬迁人口累计入住率已达100%。

(二)2017年易地扶贫搬迁任务落实情况。2017年省下达了28.68万人搬迁任务。按照“分批启动,压茬推进”的要求,2017年第一批计划启动112448人,截至9月底,各地实际启动137195人(含建档立卡37070人),其中集中安置项目开工涉及71356人(含建档立卡21298人),分散安置65839人(含建档立卡15772人)。

二、项目建设情况

(一)2016年任务项目建设情况。截至2017年9月底,计划建设集中安置项目212个,已开工207个,其中交付使用21个(承德市12个,张家口市9个);完成验收6个(保定市5个,承德市1个);竣工待验35个;正在装修57个;尚未开工5个(崇礼有2个项目因奥运规划调整工期延后,阜平有3个项目正在拆迁腾地)。计划建设住房39220套,已开工建设38860套,竣工8597套;计划建设面积272.94万平方米,已开工面积271.36万平方米,已完成面积63.89万平方米。

(二)2017年任务项目建设情况。目前全省计划建设集中安置项目133个,已有13个县68个项目开工建设。

三、资金承接使用情况

省已拨付各类资金 63.7 亿元,其中省财政拨付中央预算内补助资金 6.3 亿元,河北易地搬迁公司拨付易地搬迁项目各类资金 57.4 亿元(含拨付地方政府债务资金 6.5 亿元,专项建设基金 3.4 亿元,建档立卡贫困人口信贷资金 25.4 亿元,同步搬迁人口信贷资金 21.5 亿元,2017 年项目资本金 0.6 亿元)。各地已支出 21.6 亿元,资金支出率 33.9%,其中中央预算内资金已支出 1.8 亿元,支出率 28.7%。怀安、内丘、滦平县资金支出率较高,怀安、顺平、魏县中央预算内资金支出率已达 100%。2017 年大名、兴隆、临城三县工作进度较快,已承接 2017 年搬迁资金共计 5.1 亿元。据核实,张北县支出资金未使用专户资金,8 月底所报数据不实。

四、后续脱贫帮扶情况

各地在加快项目建设的同时,同步推进搬迁人口后续产业和就业扶持。2016 年启动的易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口中,谋划或落实后续扶持 79866 人。其中依托农业扶持 40529 人;依托非农就业扶持 18224 人;依托资产收益扶持 22370 人;社会保障兜底 8601 人。

2017 年启动的搬迁人口中,谋划或落实后续扶持 84347 人。依托农业安置脱贫 42715 人;依托非农就业脱贫 24063 人;资产收益扶贫扶持 13694 人;社会保障兜底方式实现脱贫 8619 人。

五、下步要求

请各市、县(区)瞄准年底工作目标,加快推进项目建设,加快

建档立卡贫困人口安置和脱贫工作,确保如期完成任务。同时,各级领导高度重视数据汇总报送工作,加大对易地扶贫搬迁工作的督促检查力度,切实把工作抓实抓细。

- 附表:1. 各县 2016 年建档立卡搬迁人口累计入住率排位情况
2. 各县搬迁项目资金支出率排位情况
 3. 各县 2016 年搬迁项目中央预算内资金支出率排位情况
 4. 2016 年搬迁任务开工人口情况
 5. 2016 年搬迁任务入住安置情况
 6. 2016 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况
 7. 2016 年易地扶贫搬迁工程进度表
 8. 2016 年易地扶贫搬迁分散安置情况
 9. 2016 年易地扶贫搬迁后续扶持谋划和落实情况
 10. 2017 年搬迁任务启动人口情况
 11. 2017 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况
 12. 2017 年易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况
 13. 易地扶贫搬迁资金情况

附表 1

**各县 2016 年建档立卡贫困搬迁人口
累计入住率排位情况**

县(市、区)	年度搬迁任务	入住人数	累计入住率 (%)	位次
怀 安	171	171	100.0%	1
承 德	739	739	100.0%	1
曲 阳	528	528	100.0%	1
平 泉	385	364	94.5%	4
易 县	245	193	78.8%	5
万 全	188	143	76.1%	6
涿 鹿	163	121	74.2%	7
张 北	2318	1273	54.9%	8
内 丘	679	316	46.5%	9
围 场	271	79	29.2%	10
涿 平	3946	1142	28.9%	11
兴 隆	1476	259	17.5%	12
沽 源	4593	586	12.8%	13
唐 县	676	59	8.7%	14
隆 化	682	38	5.6%	15
宣 化	860	38	4.4%	16
阜 平	20154	556	2.8%	17
尚 义	2690	32	1.2%	18
涿 源	27454	159	0.6%	19
丰 宁	1762	4	0.2%	20
涿 水	2190	0	0.0%	21

县(市、区)	年度搬迁任务	入住人数	累计入住率 (%)	位次
灵 寿	553	0	0.0%	21
宽 城	143	0	0.0%	21
崇 礼	1640	0	0.0%	21
康 保	3681	0	0.0%	21
蔚 县	4802	0	0.0%	21
阳 原	1486	0	0.0%	21
赤 城	235	0	0.0%	21
青 龙	4349	0	0.0%	21
顺 平	659	0	0.0%	21
魏 县	282	0	0.0%	21
备 注:累计入住率=(入住人数÷年度搬迁任务)×100%				

附表 2

各县搬迁项目资金支出率排位情况

县(市、区)	资金支出率 (%)	位次	县(市、区)	资金支出率 (%)	位次
怀安	100.0	1	围场	39.4	18
内丘	95.9	2	蔚县	39.4	18
滦平	94.0	3	康保	37.4	20
易县	83.9	4	宣化	34.2	21
涞源	76.1	5	灵寿	32.1	22
魏县	72.9	6	崇礼	26.4	23
宽城	69.9	7	万全	19.3	24
顺平	64.3	8	平泉	7.0	25
承德	59.5	9	兴隆	6.9	26
隆化	57.0	10	阳原	6.2	27
沽源	56.9	11	唐县	5.4	28
曲阳	56.3	12	阜平	4.1	29
涿鹿	53.9	13	涞水	0.3	30
赤城	52.9	14	临城	0.0	31
丰宁	52.2	15	大名	0.0	31
青龙	51.6	16	张北	0.0	31
尚义	46.5	17			

备注:1. 资金支出率=(资金支出合计÷资金承接合计)×100%;

2. 资金承接合计由中央预算内资金、专项建设资金、地方政府债(省平台公司承接)、长期低息贷款;资金支出合计是指截至当月中央预算内资金、专项建设资金、地方政府债、长期低息贷款支出总额。

附表 3

各县中央预算内资金支出率排位情况

县(市、区)	中央预算内资金支出率(%)	位次	县(市、区)	中央预算内资金支出率(%)	位次
怀安	100.0	1	沽源	32.4	17
顺平	100.0	1	涞平	30.6	18
魏县	100.0	1	宣化	27.3	19
承德	97.5	4	涞源	23.7	20
涿鹿	94.5	5	崇礼	21.8	21
青龙	82.0	6	万全	21.6	22
康保	81.4	7	平泉	18.2	23
围场	80.0	8	唐县	8.9	24
内丘	79.9	9	阳原	8.1	25
曲阳	78.2	10	阜平	4.2	26
丰宁	75.7	11	兴隆	0.0	27
宽城	69.9	12	赤城	0.0	27
尚义	59.1	13	涞水	0.0	27
灵寿	58.4	14	易县	0.0	27
隆化	41.9	15	张北	0.0	27
蔚县	33.2	16			

附表 4

河北省 2016 年搬迁任务开工人口情况

序号	市/县	2016 年开工人口			2016 年集中安置项目开工涉及人口			2016 年分散安置开工涉及人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
合计(31 县)		136164	76367	59797	101462	58243	43219	34702	18124	16578
1	石家庄灵寿	864	553	311	583	432	151	281	121	160
承 德		14840	9404	5436	10437	6508	3929	4403	2896	1507
2	承 德	739	739	0	120	120		619	619	
3	兴 隆	2226	1476	750	616	395	221	1610	1081	529
4	平 泉	965	385	580	259	135	124	706	250	456
5	滦 平	5805	3946	1859	5258	3399	1859	547	547	0
6	隆 化	1275	682	593	576	427	149	699	255	444
7	丰 宁	3402	1762	1640	3259	1697	1562	143	65	78
8	宽 城	157	143	14	157	143	14	0	0	0
9	围 场	271	271	0	192	192	0	79	79	0
张家口		48726	22606	26120	28260	14576	13684	20466	8030	12436
10	宣 化	3051	860	2191	438	215	223	2613	645	1968
11	万 全	322	188	134	281	169	112	41	19	22
12	崇 礼	3534	1419	2115	3534	1419	2115	0	0	0
13	张 北	4994	2318	2676	0	0	0	4994	2318	2676
14	康 保	9625	3681	5944	7539	2583	4956	2086	1098	988
15	沽 源	13764	4593	9171	7517	3078	4439	6247	1515	4732

序号	市/县	2016年开工人口			2016年集中安置项目开工涉及人口			2016年分散安置开工涉及人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
16	尚义	4697	2690	2007	2455	1634	821	2242	1056	1186
17	蔚县	4802	4802	0	4802	4802	0	0	0	0
18	阳原	3062	1486	1576	1374	450	924	1688	1036	652
19	怀安	256	171	85	0	0	0	256	171	85
20	涿鹿	163	163	0	88	88	0	75	75	0
21	赤城	456	235	221	232	138	94	224	97	127
22	秦皇岛青龙	5521	4349	1172	5202	4139	1063	319	210	109
	保定	60875	38494	22381	51642	31627	20015	9233	6867	2366
23	涞水	2484	2190	294	817	523	294	1667	1667	0
24	阜平	34155	20154	14001	33390	19598	13792	765	556	209
25	唐县	1086	676	410	966	559	407	120	117	3
26	涞源	20339	13920	6419	14775	9698	5077	5564	4222	1342
27	易县	1553	365	1188	548	172	376	1005	193	812
28	曲阳	577	525	52	465	413	52	112	112	0
29	顺平	681	664	17	681	664	17	0	0	0
30	邢台内丘	983	679	304	983	679	304	0	0	0
31	邯郸魏县	4355	282	4073	4355	282	4073	0	0	0

附表 5

河北省 2016 年搬迁任务入住安置情况

序号	市/县	2016 年搬迁入住人口			2016 年集中安置项目搬迁入住人口			2016 年分散安置完成人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
合计(31 县)		13612	6800	6812	3801	2251	1550	9811	4549	5262
1	石家庄灵寿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
承 德		4131	2625	1506	2013	1004	1009	2118	1621	497
2	承 德	739	739	0	120	120		619	619	
3	兴 隆	406	259	147	273	175	98	133	84	49
4	平 泉	770	364	406	139	114	25	631	250	381
5	滦 平	2028	1142	886	1481	595	886	547	547	0
6	隆 化	105	38	67	0	0	0	105	38	67
7	丰 宁	4	4	0	0	0	0	4	4	0
8	宽 城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	围 场	79	79	0	0	0	0	79	79	0
张家口		6375	2364	4011	623	356	267	5752	2008	3744
10	宣 化	143	38	105	8	3	5	135	35	100
11	万 全	198	143	55	157	124	33	41	19	22
12	崇 礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	张 北	3536	1273	2263	0	0	0	3536	1273	2263
14	康 保	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	沽 源	2080	586	1494	371	151	220	1709	435	1274

附表 6

河北省 2016 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

序号	县	项目 个数	计划安置人数 (人)			形象进度							
			合 计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工
						个数	个数	个数	个数	个数	个数	个数	个数
全省合计		212	102883	59020	43863	21	6	35	57	16	61	11	5
1	石家庄灵寿	3	583	432	151					1	2		
承 德		45	10437	6508	3929	12	1	13	13	4	2		
2	承 德	2	120	120	0	2							
3	兴 隆	5	616	395	221	3		1	1				
4	平 泉	5	259	135	124	4				1			
5	滦 平	9	5258	3399	1859	3			6				
6	隆 化	6	576	427	149			4		2			
7	丰 宁	14	3259	1697	1562			8	3	1	2		
8	宽 城	1	157	143	14				1				
9	围 场	3	192	192	0		1		2				
张家口		81	28891	14797	14094	9		19	34	4	10	3	2
10	宣 化	7	438	215	223	1		5			1		
11	万 全	3	281	169	112	2			1				
12	崇 礼	10	4165	1640	2525				3		3	2	2
13	康 保	15	7539	2583	4956			8	4		3		
14	沽 源	17	7517	3078	4439	1			16				
15	尚 义	7	2455	1634	821	2		2	1		1	1	

序号	县	项目 个数	计划安置人数 (人)			形象进度							
			合 计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工
						个数	个数	个数	个数	个数	个数	个数	个数
16	蔚 县	12	4802	4802	0			1	9	1	1		
17	阳 原	4	1374	450	924					3	1		
18	涿 鹿	3	88	88		3							
19	赤 城	3	232	138	94			3					
20	秦皇岛青龙	27	5202	4139	1063			1	5	5	15	1	
	保 定	54	52432	32183	20249		5	2	4	1	32	7	3
21	涞 水	1	817	523	294				1				
22	阜 平	28	34180	20154	14026				1		24		3
23	唐 县	2	966	559	407		1	1					
24	涞 源	19	14775	9698	5077		1	1	1	1	8	7	
25	易 县	1	548	172	376		1						
26	曲 阳	2	465	413	52		2						
27	顺 平	1	681	664	17				1				
28	邢台内丘	1	983	679	304				1				
29	邯郸魏县	1	4355	282	4073					1			

备注：张家口市张北县、怀安县全部采取分散安置。

附表 7

2016 年易地扶贫搬迁工程进度表

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米,保留两位)			建设基本公共服务设施情况 (个)				
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院所	活动室	其他设施
全省合计		39220	38860	8597	272.94	271.36	63.89	21	144	60	45	154
1	石家庄灵寿	188	188	0	1.08	1.08	0					
承德		3786	3786	1052	30.03	30.03	21.07	1	4	5	5	14
2	承德	31	31	31	0.29	0.29	0.29					
3	兴隆	662	662	101	5.56	5.56	4.00					
4	平泉	50	50	25	0.50	0.50	0.20					0
5	滦平	1610	1610	436	13.21	13.21	13.21	1	4	4	5	14
6	隆化	162	162	0	1.44	1.44	0					
7	丰宁	1170	1170	449	8.15	8.15	3.28					
8	宽城	43	43	0	0.39	0.39	0					
9	围场	58	58	10	0.49	0.49	0.09			1		
张家口		12445	12091	3999	75.05	73.47	28.29	0	6	9	7	18
10	宣化	273	273	265	1.08	1.08	1.06	0	0	3	2	7
11	万全	283	283	85	1.92	1.92	0.51					
12	崇礼	1896	1605	0	10.41	8.83	0		5	5		6
13	张北	0	0	0	0	0	0					
14	康保	2724	2682	540	18.84	18.84	2.90		1		1	
15	沽源	3077	3056	2901	21.28	21.28	20.06				1	1

序号	市/县	建设住房套数 (套)			住房建筑面积 (万平方米,保留两位)			建设基本公共服务设施情况 (个)				
		计划建设套数	实际开工套数	竣工套数	计划面积	实际开工面积	已完成面积	学校	幼儿园	卫生院所	活动室	其他设施
16	尚义	951	951	18	6.12	6.12	0.09					
17	蔚县	2535	2535	27	11.08	11.08	0.09					
18	阳原	543	543	0	3.44	3.44	2.70			1	3	2
19	怀安	0	0	0	0	0	0					
20	涿鹿	48	48	48	0.22	0.22	0.22					
21	赤城	115	115	115	0.65	0.65	0.65					2
22	秦皇岛青龙	1380	1380	267	13.01	13.01	2.74	2	2	22	5	2
	保定	19877	19871	3067	129.33	129.33	9.49	17	21	23	27	119
23	涞水	314	314	314	2.04	2.04	2.04			1	1	
24	阜平	13574	13574	0	83.47	83.47	0	17	19	20	23	118
25	唐县	320	320	297	2.72	2.72	2.56					
26	涞源	5131	5131	1924	36.21	36.21	0					
27	易县	196	196	196	2.03	2.03	2.03		1	1	1	1
28	曲阳	110	104	104	1.16	1.16	1.16		1	1	1	
29	顺平	232	232	232	1.70	1.70	1.70				1	
30	邢台内丘	263	263	113	2.46	2.46	1.37					
31	邯郸魏县	1281	1281	99	21.99	21.99	0.93	1		1	1	1

附表 8

河北省易地扶贫搬迁 2016 年分散安置情况

序号	市/县	计划分散安置			分散安置落实情况									
					其中货币化安置 及未统计住房		其中自主建房		其中自主购房					
		合计	建档立卡	同步搬迁	合计	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	
全省合计		34702	18124	16578	9811	4549	5262	2674	3994	701	241	1138	998	
1	石家庄灵寿	281	121	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
承德		4403	2896	1507	2118	1621	497	392	80	386	29	843	388	
2	承德	619	619	0	619	619	0	209	0	254	0	156	0	
3	兴隆	1610	1081	529	133	84	49	0	0	60	29	24	20	
4	平泉	706	250	456	631	250	381	18	13	0	0	232	368	
5	滦平	547	547	0	547	547	0	86	0	72	0	389	0	
6	隆化	699	255	444	105	38	67	0	67	0	0	38	0	
7	丰宁	143	65	78	4	4	0	0	0	0	0	4	0	
8	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	围场	79	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	
张家口		20466	8030	12436	5752	2008	3744	1681	3685	75	19	252	40	
10	宣化	2613	645	1968	135	35	100	35	100	0	0	0	0	
11	万全	41	19	22	41	19	22	19	22	0	0	0	0	
12	崇礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	张北	4994	2318	2676	3536	1273	2263	1140	2263	45	0	88	0	
14	康保	2086	1098	988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

附表 9

2016 年易地扶贫搬迁后续扶持谋划和落实情况

序号	市/县	合计 (人)	依托农业扶持			依托非农就业扶持				资产收益 扶持	社会保障 兜底
			种植 养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位		
全省合计		79866	25902	6483	8144	5927	9158	1809	1330	22370	8601
1	石家庄灵寿	553	360	109	0	39	17	0	2	0	26
承 德		14840	4546	819	669	646	1440	172	74	4872	1602
2	承 德	739	93	0	199	148	0	0	0	270	29
3	兴 隆	2226	1000	0	0	100	800	26	0	0	300
4	平 泉	965	216	0	10	35	124	0	0	580	0
5	涿 平	5805	2224	750	307	300	247	100	30	1346	501
6	隆 化	1275	506	0	0	0	88	0	0	593	88
7	丰 宁	3402	308	57	102	63	134	46	41	2083	568
8	宽 城	157	82	12	0	0	0	0	3	0	60
9	围 场	271	117	0	51	0	47	0	0	0	56
张家口		22454	6166	416	2306	2327	2494	199	69	6761	4287
10	宣 化	1550	0	0	0	35	31	0	0	860	624
11	万 全	188	2	0	0	0	2	0	0	147	37
12	崇 礼	1640	713	6	85	193	332	76	8	0	227
13	张 北	1255	676	0	0	0	170	0	0	21	388
14	康 保	3681	503	156	133	953	562	85	45	675	569
15	沽 源	4593	2850	0	283	450	345	0	0	0	665

序号	市/县	合计 (人)	依托农业扶持			依托非农就业扶持				资产收益 扶持	社会保障 兜底
			种植 养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位		
16	尚义	2690	690	0	39	471	429	38	16	281	726
17	蔚县	4802	260	0	0	0	490	0	0	3925	127
18	阳原	1486	191	254	1695	225	133	0	0	450	733
19	怀安	171	0	0	0	0	0	0	0	171	0
20	涿鹿	163	98	0	71	0	0	0	0	0	99
21	赤城	235	183	0	0	0	0	0	0	231	92
22	秦皇岛青龙	4349	4349	0	0	0	849	0	0	4349	379
	保定	36758	9695	5139	5169	2908	4289	1438	1185	6388	2257
23	涞水	393	0	0	0	0	0	0	0	213	180
24	阜平	20154	6193	1380	2727	1670	3023	894	460	2302	1505
25	唐县	721	94	0	128	59	93	23	95	192	37
26	涞源	13920	2310	3742	2314	1000	1000	500	500	2165	389
27	易县	365	363	0	0	27	59	0	112	365	82
28	曲阳	524	54	17	0	38	0	0	0	470	12
29	顺平	681	681	0	0	114	114	21	18	681	52
30	邢台内丘	679	679	0	0	0	0	0	0	0	0
31	邯郸魏县	233	107	0	0	7	69	0	0	0	50

附表 10

2017 年搬迁任务启动人口情况

序号	市/县	2017 年启动人口			2017 年集中安置项目涉及人口			2017 年分散安置启动人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
合计(36 县)		137195	37070	100125	71356	21298	50058	65839	15772	50067
石家庄		5393	2891	2502	3662	1758	1904	1731	1133	598
1	行唐	1477	427	1050	1477	427	1050	0	0	0
2	灵寿	2469	1284	1185	1684	830	854	785	454	331
3	赞皇	819	690	129	501	501	0	318	189	129
4	平山	628	490	138	0	0	0	628	490	138
承德		70348	19936	50412	25082	9253	15829	45266	10683	34583
5	承德	9025	1049	7976	199	151	48	8826	898	7928
6	兴隆	13574	2824	10750	1750	600	1150	11824	2224	9600
7	平泉	14401	2319	12082	1549	419	1130	12852	1900	10952
8	滦平	12909	2333	10576	12451	2190	10261	458	143	315
9	隆化	7937	4027	3910	1165	978	187	6772	3049	3723
10	丰宁	6987	4157	2830	6892	4108	2784	95	49	46
11	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	围场	5515	3227	2288	1076	807	269	4439	2420	2019
张家口		22471	5553	16918	6663	1909	4754	15808	3644	12164
13	宣化	3158	850	2308	0	0	0	3158	850	2308
14	万全	1780	721	1059	913	353	560	867	368	499
15	崇礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	张北	3196	983	2213	3082	977	2105	114	6	108

序号	市/县	2017年启动人口			2017年集中安置项目涉及人口			2017年分散安置启动人口		
		总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人数	建档立卡	同步搬迁
17	康保	5195	1081	4114	0	0	0	5195	1081	4114
18	沽源	5450	1162	4288	2668	579	2089	2782	583	2199
19	尚义	3635	747	2888	0	0	0	3635	747	2888
20	蔚县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	阳原	57	9	48	0	0	0	57	9	48
22	怀安	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	涿鹿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	赤城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	秦皇岛青龙	854	733	121	854	733	121	0	0	0
	保定	112	112	0	0	0	0	112	112	0
26	涞水	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	阜平	112	112	0	0	0	0	112	112	0
28	唐县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	涞源	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	易县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	曲阳	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	顺平	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邢台	6223	3926	2297	6223	3926	2297	0	0	0
33	内丘	2463	799	1664	2463	799	1664	0	0	0
34	临城	3760	3127	633	3760	3127	633	0	0	0
	邯郸	31794	3919	27875	28872	3719	25153	2922	200	2722
35	魏县	16655	2667	13988	13733	2467	11266	2922	200	2722
36	大名	15139	1252	13887	15139	1252	13887	0	0	0

附表 11

河北省 2017 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

序号	市/县	项目 个数	计划安置人数			形 象 进 度							
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用 (个数)	完成验收 (个数)	竣工待验 (个数)	正在装修 (个数)	主体封顶 (个数)	主体施工 (个数)	基础施工 (个数)	尚未开工 (个数)
合计(36 县)		133	168308	72126	96182			1	2	10	28	27	65
石 家 庄		11	3662	1758	1904								11
1	行 唐	1	1477	427	1050								1
2	灵 寿	8	1684	830	854								8
3	赞 皇	2	501	501	0								2
4	平 山	0	0	0	0								
承 德		52	25082	9253	15829			1	2	10	16	19	4
5	承 德	2	199	151	48							1	1
6	兴 隆	7	1750	600	1150							7	
7	平 泉	10	1549	419	1130					4	6		
8	滦 平	11	12451	2190	10261				2	2	7		
9	隆 化	6	1165	978	187					3			3
10	丰 宁	4	6892	4108	2784			1		1		2	
11	宽 城	0	0	0	0								
12	围 场	12	1076	807	269						3	9	
张 家 口		18	25587	4382	21205						6	1	11
13	宣 化	0	0	0	0								
14	万 全	3	913	353	560								3
15	崇 礼	0	0	0	0								
16	张 北	1	3082	977	2105							1	

序号	市/县	项目 个数	计划安置人数			形 象 进 度							
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用 (个数)	完成验收 (个数)	竣工待验 (个数)	正在装修 (个数)	主体封顶 (个数)	主体施工 (个数)	基础施工 (个数)	尚未开工 (个数)
17	康 保	0	5556	32	5524								
18	沽 源	6	2668	579	2089					6			
19	尚 义	5	6256	2388	3868								5
20	蔚 县	2	7000	0	7000								2
21	阳 原	1	112	53	59								1
22	怀 安	0	0	0	0								
23	涿 鹿	0	0	0	0								
24	赤 城	0	0	0	0								
25	秦皇岛青龙	6	854	733	121					5	1		
	保 定	33	61851	45564	16287								33
26	涞 水	0	0	0	0			0					
27	阜 平	33	61851	45564	16287								33
28	唐 县	0	0	0	0								
29	涞 源	0	0	0	0								
30	易 县	0	0	0	0								
31	曲 阳	0	0	0	0								
32	顺 平	0	0	0	0								
	邢 台	3	6223	3926	2297					1			2
33	内 丘	1	2463	799	1664								1
34	临 城	2	3760	3127	633					1			1
	邯 郸	10	45049	6510	38539						6		4
35	魏 县	6	13733	2467	11266						5		1
36	大 名	4	31316	4043	27273						1		3

附表 12

2017 年易地扶贫搬迁精准脱贫及后续发展情况

序号	市/县	合计 (人)	依托农业扶持			依托非农就业扶持				资产收益 扶持	社会保障 兜底
			种植养殖业	加工业	其他	打零工	外出务工	自主创业	公益岗位		
合计(36 县)		84347	28286	4354	10075	7731	12694	2938	700	13694	8619
石 家 庄		2891	1322	294	48	184	327	5	10	346	355
1	行 唐	923	300	200	48	180	120	5	10	4	56
2	灵 寿	1284	1000	60	0	4	80	0	0	100	40
3	赞 皇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	平 山	684	22	34	0	0	127	0	0	242	259
承 德		27724	11144	548	2825	2973	4942	745	445	2381	1721
5	承 德	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	兴 隆	2824	1600	0	300	100	200	0	0	524	100
7	平 泉	2319	1044	0	400	510	96	0	0	0	269
8	滦 平	12909	5400	200	1000	1300	3200	300	36	1300	173
9	隆 化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	丰 宁	4157	399	348	297	511	343	445	133	557	1124
11	宽 城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	围 场	5515	2701	0	828	552	1103		276		55
张 家 口		2822	1195	177	924	672	277	115	80	1622	2504
13	宣 化	850	0	0	0	0	51	0	0	850	513
14	万 全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	崇 礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	张 北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

序号	市/县	资金承接情况			资金支付情况			资金支付比例		县级项目实施主体承接其他资金
		合计	中央预算内资金	省级投融资资金	合计	中央预算内资金	省级投融资资金	总资金	中央预算内资金	
16	张北	20157.1	1622.6	18534.5	0	0	0	0.0%	0.0%	4000
17	康保	29899.4	2576.7	27322.7	11172.68	2097.56	9075.12	37.4%	81.4%	7200
18	沽源	48978.0	3215.1	45762.9	27888	1041.6	26846.4	56.9%	32.4%	4357.5
19	尚义	16273.2	1883.0	14390.2	7560.21	1113.7	6446.51	46.5%	59.1%	4300
20	蔚县	26827.4	3361.4	23466.0	10564.2	1115	9449.2	39.4%	33.2%	0
21	阳原	10987.2	1040.2	9947.0	681.33	84	597.33	6.2%	8.1%	1300
22	怀安	811.6	119.7	691.9	811.62	119.7	691.92	100.0%	100.0%	38.88
23	涿鹿	667.1	114.1	553.0	359.4	107.8	251.6	53.9%	94.5%	0
24	赤城	2439.3	164.5	2274.8	1289.85	0.00	1289.85	52.9%	0	300
25	秦皇岛青龙	24692.3	3044.3	21648.0	12742.10	2496.60	10245.50	51.6%	82.0%	2442.50
	保定	274293.06	36334.2	237958.86	65729.82	5924.85	59804.97	24.0%	16.3%	60766.3
26	涞水	12434.3	1533.0	10901.3	41.54	0	41.54	0.3%	0	1800
27	阜平	181002.3	14107.8	166894.5	7454.35	586.65	6867.7	4.1%	4.2%	37500
28	唐县	3688.8	473.2	3215.6	199	42	157	5.4%	8.9%	72
29	涞源	70343.5	19217.8	51125.7	53509.36	4545.8	48963.56	76.1%	23.7%	19865.41
30	易县	1735.6	171.5	1564.1	1456	0	1456	83.9%	0	200
31	曲阳	2543.7	369.6	2174.1	1432.52	289.1	1143.42	56.3%	78.2%	1129.69
32	顺平	2544.8	461.3	2083.5	1637.05	461.30	1175.75	64.3%	100.0%	199.2
	邢台	13887.21	475.3	13411.91	5156.40	380	4776.40	37.1%	79.9%	6424.2
33	内丘	5375.2	475.3	4899.9	5156.40	380	4776.40	95.9%	79.9%	1524.2
34	临城	8512.00	0	8512.00	0	0	0	0	0	4900
	邯郸	34909.60	197.4	34712.20	16018.70	197.4	15821.30	45.9%	100.0%	31401.78
35	魏县	21966.1	197.4	21768.7	16018.70	197.4	15821.30	72.9%	100.0%	25944.30
36	大名	12943.50	0	12943.50	0	0	0	0	0	5457.48

报:省委、省政府有关领导,省发展改革委领导

送:有关设区市委、市政府,省直有关部门

发:有关设区市发展改革委、扶贫办、财政局,委内有关处室
