

河北省易地扶贫搬迁情况通报

[2017]第 11 期

省发改委易地扶贫搬迁办编印

2017 年 12 月 12 日

全省易地扶贫搬迁工作进展情况通报

全省建档立卡“回头看”工作结束后,共识别易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口 14.04 万人,根据“回头看”结果,现将全省 2017 年 11 月底的易地扶贫搬迁工作进展情况通报如下:

一、搬迁任务落实情况

(一)2016 年易地扶贫搬迁任务落实情况。2016 全省下达 12.6 万人搬迁任务(包括纳入国家计划建档立卡贫困人口 9 万人,同步搬迁 3.6 万人),截至目前,开工涉及 122151 人(含建档立卡 68588 人),其中集中安置 88746 人(含建档立卡 52938 人),分散安

置 33405 人(含建档立卡 15650 人)。

(二)2017 年易地扶贫搬迁任务落实情况。2017 年全省下达 28.7 万人搬迁任务(包括省计划建档立卡 10 万人,同步搬迁 18.7 万人),截至目前,开工涉及 89434 人(含建档立卡 31771 人),其中集中安置 55452 人(含建档立卡 16928 人),分散安置 33982 人(含建档立卡 14843 人)。

二、项目进展情况

(一)2016 年任务进展情况。截至 2017 年 11 月底,计划建设集中安置项目 203 个,已开工 201 个,其中交付使用 37 个(承德市 20 个,张家口市 10 个,秦皇岛市 4 个,保定市 2 个,邢台市 1 个);完成验收 18 个;竣工待验 35 个;正在装修 58 个;尚未开工 2 个(阜平有 2 个项目正在拆迁腾地)。目前集中安置项目已入住建档立卡贫困人口 6118 人。

分散安置入住建档立卡贫困人口 5634 人,其中自主建房安置 789 人,自主购房安置 2251 人,投亲靠友及未统计住房安置 2594 人。

(二)2017 年任务进展情况。截至 2017 年 11 月底,计划建设的 109 个集中安置项目中,完成验收 4 个(均在承德市),竣工待验 8 个,正在装修 25 个,主体封顶 12 个,正在施工 37 个,尚未开工 23 个。

分散安置入住建档立卡 918 人,其中自主购房安置 152 人,投亲靠友及未统计住房安置 766 人。

三、资金承接使用情况

省已拨付各类资金 70.76 亿元,其中省财政拨付中央预算内补

助资金 6.3 亿元,河北易地搬迁公司拨付易地搬迁项目各类资金 64.46 亿元(含拨付地方政府债务资金 6.56 亿元,专项建设基金 3.44 亿元,建档立卡贫困人口信贷资金 26.31 亿元,同步搬迁人口信贷资金 27.08 亿元,2017 年项目资本金 1.07 亿元)。各地已支出 25.97 亿元,资金支出率 36.71%,其中中央预算内资金已支出 2.00 亿元,支出率 31.73%。

四、其他方面情况

(一)人口入住情况

隆化、平泉、围场、怀安、承德等县安置进度较快,建档立卡贫困人口入住人数已达到或超过 2016 年下达任务;灵寿、宽城、崇礼、康保、蔚县、阳原、青龙、顺平、魏县等县工作进度较慢,建档立卡贫困人口入住率为 0。

(二)资金支付情况

怀安、宽城、内丘等县搬迁项目资金支付进度较快,其中怀安县支出率已达 100%;张北县搬迁资金支付进度较慢。怀安、涿鹿、魏县、顺平中央预算内资金支出率已达 100%,兴隆、张北、赤城、涑水等县支出率为 0;易县、宽城、灵寿等县中央预算内资金支付进度较快,比 9 月分别增长了 70.2%、30.0% 和 21.4%。

(三)信息平台填报情况

个别县信息平台填报工作不及时、不准确,影响了全省统计工作进展,如:围场县 10 月份分散安置入住人口为 2144 人,本月经核实仅为 79 人。

五、下步要求

(一) 抓紧核定同步搬迁人口规模,夯实搬迁基础

按照《河北省扶贫开发办公室 河北省发展和改革委员会关于进一步核准易地扶贫搬迁同步人口规模的通知》(冀扶办联[2017]18号)要求,结合搬迁区域、搬迁贫困人口、搬迁群众意愿等发生变化的实际,实事求是核准本地同步搬迁人口规模。

(二) 加快项目建设,提高资金支出进度

未开工项目要科学选址,精心设计,抓紧办理土地、环评、招投标等前期手续,力争项目早日开工建设;在建项目要加快建设进度,组织施工单位全力加快进度,争取今年年底前再竣工一批项目、安置一批群众;已竣工项目要抓紧组织验收,制定好分配方案,尽快交钥匙,有计划、分步骤组织搬迁入住。同时,各县要进一步规范资金账户设置,按照工程进度,加快资金特别是中央预算内资金的支出进度,确保专款专用,防止资金沉淀。

(三) 加强分散安置人口管理,确保可查、可控

各地要抓紧完善分散安置人员台帐,定期跟踪安置情况,实行一户一册、专档管理,确保建档立卡贫困人口不因分散安置而失管失控。自己建房的,要按照“保障基本,安全适用”的要求,严格控制建设面积和标准,确保真建早建;自己购房的,要认真审核购房合同等手续,坚决不允许贫困户负债购房,确保真买自住;投亲靠友的,要核实亲友住房证明和投靠赡养协议,确保居住有地方、生活有保障。

(四) 落实后续帮扶举措,增强群众获得感

各地要结合实际,多措并举,强化后续帮扶举措,确保群众“能脱贫”。大力发展特色种养、家庭手工、光伏、电商、乡村旅游等产业,做到村村有扶贫产业、户户有增收项目;开展有针对性的培训,提高群众就业技能,确保每户至少有一人稳定就业,保障好群众的基本生活;把群众的房屋、宅基地等资产,以及承包地、扶贫资金、贷款等权益,以流转、合作、入股等方式,参与迁出地土地开发、企业经营,使群众能够分股金、收租金、挣薪金。

(五)加强信息平台管理,提高工作效率

各有关县要高度重视信息平台数据填报工作,认真履行组织管理责任,在督促指导维护人员认真做好填报工作的同时,加强数据审核,发现问题及时整改,确保数据填报及时、准确。同时,明确专人负责信息平台日常维护、更新和填报工作。

附表:1. 全省易地扶贫搬迁贫困人口精准识别情况

2. 各县2016年建档立卡贫困搬迁人口入住情况

3. 各县搬迁资金支出率排位情况

4. 各县中央预算内资金支出率排位情况

5. “十三五”累计开工人口情况

6. 全省建档立卡贫困人口入住情况

7. 2016年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

8. 2017年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

9. 全省建档立卡贫困人口分散安置情况

10. 各县易地扶贫搬迁资金承接及支出情况

附表 1

全省易地扶贫搬迁贫困人口精准识别情况

序号	县(市、区)	搬迁总贫困人口 (人)	序号	县 (市、区)	搬迁总贫困人口 (人)
全省总计		140424	19	尚 义	5113
石 家 庄		1880	20	蔚 县	7639
1	行 唐	641	21	阳 原	2754
2	灵 寿	882	22	怀 安	171
3	赞 皇	135	23	涿 鹿	211
4	平 山	222	24	赤 城	212
承 德		34212	25	秦 皇 岛 青 龙	4520
5	承 德	2364	保 定		52702
6	兴 隆	4147	26	涞 水	1021
7	平 泉	2397	27	阜 平	35641
8	滦 平	8235	28	唐 县	678
9	隆 化	5589	29	涞 源	14202
10	丰 宁	7749	30	易 县	228
11	宽 城	157	31	曲 阳	491
12	围 场	3574	32	顺 平	441
张 家 口		38882	邢 台		1370
13	宣 化	1034	33	内 丘	811
14	万 全	273	34	临 城	559
15	崇 礼	1835	邯 郸		6858
16	张 北	2592	35	魏 县	2776
17	康 保	6220	36	大 名	4082
18	沽 源	10828			

附表 2

各县 2016 年建档立卡贫困搬迁人口入住情况

县(市、区)	累计入住	县(市、区)	累计入住
隆 化	1080	唐 县	55
平 泉	578	宣 化	60
围 场	301	涞 源	1708
怀 安	171	曲 阳	17
承 德	739	阜 平	618
内 丘	654	尚 义	32
涿 鹿	139	灵 寿	0
易 县	178	宽 城	0
沽 源	2846	崇 礼	0
张 北	1273	康 保	0
兴 隆	808	蔚 县	0
赤 城	83	阳 原	0
涿 平	846	青 龙	0
万 全	33	顺 平	0
丰 宁	202	魏 县	0
涞 水	249		

附表 3

各县搬迁项目资金支出率排位情况

县(市、区)	资金支出率 (%)	位次	县(市、区)	资金支出率 (%)	位次
怀安	100.0	1	蔚县	40.4	18
宽城	99.9	2	尚义	40.0	19
内丘	95.9	3	万全	31.5	20
涿鹿	85.2	4	宣化	30.4	21
临城	85.0	5	灵寿	24.0	22
承德	80.9	6	涞水	21.7	23
顺平	79.7	7	平泉	20.4	24
魏县	78.6	8	崇礼	18.2	25
涞源	77.8	9	阳原	12.9	26
涞平	75.3	10	阜平	12.9	27
易县	73.0	11	兴隆	6.6	28
曲阳	69.5	12	唐县	5.4	29
丰宁	61.0	13	隆化	4.7	30
沽源	57.0	14	围场	2.3	31
康保	56.2	15	张北	0.0	32
赤城	47.2	16	大名	0.0	32
青龙	42.6	17			

备注:1. 资金支出率 = (资金支出合计 ÷ 资金承接合计) × 100%;

2. 资金承接合计由中央预算内资金、专项建设资金、地方政府债(省平台公司承接)、长期低息贷款;资金支出合计是指截至当月中央预算内资金、专项建设资金、地方政府债、长期低息贷款支出总额。

附表 4

各县中央预算内资金支出率排位情况

县(市、区)	支出率(%)	本月排位	县(市、区)	支出率(%)	本月排位
怀安	100.0	1	蔚县	33.2	17
涿鹿	100.0	1	万全	28.0	18
魏县	100.0	1	宣化	27.1	19
顺平	100.0	1	平泉	26.9	20
宽城	99.9	5	涞源	25.6	21
承德	98.0	6	隆化	20.2	22
青龙	88.0	7	阳原	16.8	23
康保	81.4	8	崇礼	15.0	24
围场	80.0	9	滦平	14.5	25
内丘	79.9	10	阜平	12.9	26
丰宁	79.2	11	唐县	8.9	27
曲阳	78.2	12	兴隆	0.0	28
灵寿	78.1	13	张北	0.0	28
易县	70.2	14	赤城	0.0	28
尚义	59.4	15	涞水	0.0	28
沽源	42.2	16			

附表 5

“十三五”累计开工人口情况

序号	县(市、区)	累计开工人口			集中安置项目开工涉及人口			分散安置开工涉及人口		
		总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁
	全省(36县)	211585	100359	111226	144198	69866	74332	67387	30493	36894
	石家庄	2310	1040	1270	626	553	73	1684	487	1197
1	行唐	1384	333	1051	0	0	0	1384	333	1051
2	灵寿	926	707	219	626	553	73	300	154	146
3	赞皇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	平山	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	承德	61133	32589	28544	31525	18321	13204	29608	14268	15340
5	承德	944	894	50	325	275	50	619	619	0
6	兴隆	10717	5597	5120	2423	1584	839	8294	4013	4281
7	平泉	10512	2395	8117	1926	587	1339	8586	1808	6778
8	滦平	12860	6707	6153	12313	6160	6153	547	547	0
9	隆化	10595	6976	3619	1140	856	284	9455	6120	3335
10	丰宁	9986	6537	3449	9767	6410	3357	219	127	92
11	宽城	157	157	0	157	157	0	0	0	0

序号	县(市、区)	累计开工人口			集中安置项目开工涉及人口			分散安置开工涉及人口		
		总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁
12	围场	5362	3326	2036	3474	2292	1182	1888	1034	854
	张家口	53089	23791	29298	27408	14173	13235	25681	9618	16063
13	宣化	3158	929	2229	399	217	182	2759	712	2047
14	万全	1138	556	582	230	169	61	908	387	521
15	崇礼	2204	1493	711	2204	1493	711	0	0	0
16	张北	4994	2318	2676	0	0	0	4994	2318	2676
17	康保	7520	2755	4765	5434	1657	3777	2086	1098	988
18	沽源	16432	5172	11260	10173	3648	6525	6259	1524	4735
19	尚义	8915	3734	5181	2627	1467	1160	6288	2267	4021
20	蔚县	4802	4802	0	4802	4802	0	0	0	0
21	阳原	3062	1486	1576	1219	493	726	1843	993	850
22	怀安	256	171	85	0	0	0	256	171	85
23	涿鹿	163	163	0	88	88	0	75	75	0
24	赤城	445	212	233	232	139	93	213	73	140
25	秦皇岛青龙	6611	5211	1400	6292	5001	1291	319	210	109
	保定	50878	32511	18367	43505	26659	16846	7373	5852	1521

序号	县(市、区)	累计开工人口				集中安置项目开工涉及人口				分散安置开工涉及人口			
		总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁
26	涞水	1315	1021	294	817	523	294	498	498	0			
27	阜平	27532	15654	11878	26629	15036	11593	903	618	285			
28	唐县	818	619	199	701	508	193	117	111	6			
29	涞源	19321	14057	5264	13898	9680	4218	5423	4377	1046			
30	易县	909	228	681	547	50	497	362	178	184			
31	曲阳	542	491	51	472	421	51	70	70	0			
32	顺平	441	441	0	441	441	0	0	0	0			
	邢台	2722	1238	1484	2722	1238	1484	0	0	0			
33	内丘	983	679	304	983	679	304	0	0	0			
34	临城	1739	559	1180	1739	559	1180	0	0	0			
	邯郸	34842	3979	30863	32120	3921	28199	2722	58	2664			
35	魏县	19703	2738	16965	16981	2680	14301	2722	58	2664			
36	大名	15139	1241	13898	15139	1241	13898	0	0	0			

附表 6

全省建档立卡贫困人口累计入住情况

序号	县(市、区)	累计入住人口	集中安置累计入住人口	分散安置累计人口
全省		12670	6118	6552
石家庄		0	0	0
1	行唐	0	0	0
2	灵寿	0	0	0
3	赞皇	0	0	0
4	平山	0	0	0
承德		4554	862	3692
5	承德	739	120	619
6	兴隆	808	0	808
7	平泉	578	114	464
8	滦平	846	229	617
9	隆化	1080	27	1053
10	丰宁	202	150	52
11	宽城	0	0	0
12	围场	301	222	79
张家口		4637	3039	1598
13	宣化	60	0	60
14	万全	33	14	19
15	崇礼	0	0	0
16	张北	1273	0	1273
17	康保	0	0	0

序号	县(市、区)	累计入住人口	集中安置累计入住人口	分散安置累计人口
18	沽源	2846	2846	0
19	尚义	32	32	0
20	蔚县	0	0	0
21	阳原	0	0	0
22	怀安	171	0	171
23	涿鹿	139	64	75
24	赤城	83	83	0
25	秦皇岛青龙	0	0	0
保定		2825	1563	1262
26	涞水	249	0	249
27	阜平	618	0	618
28	唐县	55	0	55
29	涞源	1708	1563	145
30	易县	178	0	178
31	曲阳	17	0	17
32	顺平	0	0	0
邢台		654	654	0
33	内丘	654	654	0
34	临城	0	0	0
邯郸		0	0	0
35	魏县	0	0	0
36	大名	0	0	0

附表 7

2016 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

序号	县(市、区)	项目个数	计划安置			形象进度							
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工
	全省合计	203	92086	54335	37751	37	18	35	58	18	32	3	2
1	石家庄灵寿	3	626	553	73	0	0	0	3	0	0	0	0
	承德	44	9335	7032	2303	20	4	8	10	1	1	0	0
2	承德	2	120	120	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	兴隆	5	895	493	402	2	0	1	2	0	0	0	0
4	平泉	5	255	131	124	4	0	0	1	0	0	0	0
5	滦平	8	4313	3290	1023	2	0	0	5	0	1	0	0
6	隆化	6	462	380	82	3	0	3	0	0	0	0	0
7	丰宁	14	2862	2190	672	5	3	3	2	1	0	0	0
8	宽城	1	157	157	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	围场	3	271	271	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	张家口	74	24740	13594	11146	10	10	22	22	6	3	1	0
10	宣化	6	399	217	182	1	0	4	0	0	1	0	0
11	万全	3	230	169	61	1	0	1	1	0	0	0	0
12	崇礼	6	2204	1493	711	0	0	0	4	0	2	0	0
13	康保	12	5434	1657	3777	0	9	0	1	1	0	1	0

序号	县(市、区)	项目个数	计划安置		形象进度									
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工	
14	沽源	17	7505	3069	4436	0	1	14	2	0	0	0	0	0
15	尚义	7	2627	1467	1160	2	0	2	2	1	0	0	0	0
16	蔚县	13	4802	4802	0	0	0	1	11	1	0	0	0	0
17	阳原	4	1219	493	726	0	0	0	1	3	0	0	0	0
18	涿鹿	3	88	88	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
19	赤城	3	232	139	93	3	0	0	0	0	0	0	0	0
20	秦皇岛青龙	27	5202	4139	1063	4	0	0	15	3	5	0	0	0
	保定	53	46845	28056	18789	2	4	5	7	8	23	2	2	2
21	涞水	1	817	523	294	0	0	1	0	0	0	0	0	0
22	阜平	27	29969	16433	13536	1	0	0	1	5	17	1	2	2
23	唐县	2	701	508	193	0	1	1	0	0	0	0	0	0
24	涞源	19	13898	9680	4218	1	0	2	6	3	6	1	0	0
25	易县	1	547	50	497	0	1	0	0	0	0	0	0	0
26	曲阳	2	472	421	51	0	2	0	0	0	0	0	0	0
27	顺平	1	441	441	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	邢台内丘	1	983	679	304	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	邯郸魏县	1	4355	282	4073	0	0	0	1	0	0	0	0	0

备注：张家口市张北县、怀安县全部采取分散安置。

附表 8

2017 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

序号	县(市、区)	项目 个数	计划安置			形象进度							
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工
	全省(36县)	109	69340	20590	48750	0	4	8	25	12	19	18	23
	石家庄	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
1	行唐	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	灵寿	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
3	赞皇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	平山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	承德	65	22987	11609	11378	0	4	5	19	9	16	11	1
5	承德	2	205	155	50	0	0	0	0	1	0	1	0
6	兴隆	7	2325	1411	914	0	0	0	0	0	6	0	1
7	平泉	11	1671	456	1215	0	0	0	11	0	0	0	0
8	滦平	11	8000	2870	5130	0	0	0	4	0	5	2	0
9	隆化	3	678	476	202	0	0	0	0	0	0	3	0
10	丰宁	10	6905	4220	2685	0	3	0	4	0	3	0	0
11	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	围场	21	3203	2021	1182	0	1	5	0	8	2	5	0
	张家口	24	6981	2961	4020	0	0	3	2	2	0	1	16
13	宣化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	万全	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
15	崇礼	1	373	342	31	0	0	0	0	0	0	0	1
16	张北	3	1058	1058	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	康保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	沽源	6	2668	579	2089	0	0	3	1	2	0	0	0

序号	县(市、区)	项目个数	计划安置			形象进度										
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工			
														合计	建档立卡	同步搬迁
19	尚义	6	2882	982	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
20	蔚县	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
21	阳原	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	怀安	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	涿鹿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	赤城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	秦皇岛青龙	6	1090	862	228	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
	保定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	涿水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	阜平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	唐县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	涞源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	易县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	曲阳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	顺平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邢台	3	3852	691	3161	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
33	内丘	1	2113	132	1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
34	临城	2	1739	559	1180	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	邯郸	8	34430	4467	29963	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2	2
35	魏县	6	13933	2436	11497	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	1
36	大名	2	20497	2031	18466	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

备注:1.石家庄市平山县全部采取分散安置;
2.精准识别“回头看”之后,部分安置项目正在调整安置计划。

附表 9

全省建档立卡贫困人口分散安置情况

序号	县(市、区)	项目方案已 批复人口(人)	分散安置落实情况(人)			
			合 计	其中货币化安置 及未统计住房	其中自建住房	其中自主购房
	全省(36县)	30493	6552	3360	789	2403
	石家庄	487	0	0	0	0
1	行唐	333	0	0	0	0
2	灵寿	154	0	0	0	0
3	赞皇	0	0	0	0	0
4	平山	0	0	0	0	0
	承德	14268	3692	1741	582	1369
5	承德	619	619	183	264	172
6	兴隆	4013	808	500	0	308
7	平泉	1808	464	187	0	277
8	滦平	547	617	99	0	518
9	隆化	6120	1053	650	309	94
10	丰宁	127	52	43	9	0

序号	县(市、区)	项目方案已 批复人口(人)	分散安置落实情况(人)			
			合 计	其中货币化安置 及未统计住房	其中自建房	其中自主购房
11	宽城	0	0	0	0	0
12	围场	1034	79	79	0	0
	张家口	9618	1598	1370	29	199
13	宣化	712	60	35	0	25
14	万全	387	19	8	0	11
15	崇礼	0	0	0	0	0
16	张北	2318	1273	1273	0	0
17	康保	1098	0	0	0	0
18	沽源	1524	0	0	0	0
19	尚义	2267	0	0	0	0
20	蔚县	0	0	0	0	0
21	阳原	993	0	0	0	0
22	怀安	171	171	54	29	88
23	涿鹿	75	75	0	0	75
24	赤城	73	0	0	0	0

序号	县(市、区)	项目方案已 批复人口(人)	分散安置落实情况(人)			
			合计	其中货币化安置 及未统计住房	其中自主建房	其中自主购房
25	秦皇岛青龙	210	0	0	0	0
	保定	5852	1262	249	178	835
26	涞水	498	249	78	67	104
27	阜平	618	618	0	0	618
28	唐县	111	55	0	55	0
29	涞源	4377	145	145	0	0
30	易县	178	178	26	39	113
31	曲阳	70	17	0	17	0
32	顺平	0	0	0	0	0
	邢台	0	0	0	0	0
33	内丘	0	0	0	0	0
34	临城	0	0	0	0	0
	邯郸	58	0	0	0	0
35	魏县	58	0	0	0	0
36	大名	0	0	0	0	0

附表 10

各县易地扶贫搬迁资金承接及支出情况

(单位:万元 保留两位小数)

序号	县(市、区)	资金承接情况			资金支付情况			资金支出率(%)	
		合计	中央预算内资金	省级投融资资金	合计	中央预算内资金	省级投融资资金	总资金	中央预算内资金
合计(36县)		707590.39	63000.00	644590.39	259740.14	19987.76	239752.38	36.71	31.73
石家庄		4694.81	387.10	4307.71	1125.88	302.40	823.48	23.98	78.12
1	行唐	0	0	0	0	0	0	0	0
2	灵寿	4694.81	387.10	4307.71	1125.88	302.40	823.48	23.98	78.12
3	赞皇	0	0	0	0	0	0	0	0
4	平山	0	0	0	0	0	0	0	0
承德		128175.98	6582.80	121593.18	42018.90	2304.60	39714.30	32.78	35.01
5	承德	2890.66	517.30	2373.36	2337.19	506.80	1830.39	80.85	97.97
6	兴隆	42014.40	1033.20	40981.20	2778.00	0.00	2778.00	6.61	0.00
7	平泉	5085.94	269.50	4816.44	1039.20	72.40	966.80	20.43	26.86
8	滦平	31699.51	2762.20	28937.31	23858.77	400.00	23458.77	75.27	14.48
9	隆化	6837.24	477.40	6359.84	320.00	96.60	223.40	4.68	20.23
10	丰宁	18204.24	1233.40	16970.84	11101.74	977.10	10124.64	60.98	79.22
11	宽城	100.10	100.10	0	100.00	100.00	0	99.90	99.90
12	围场	21343.88	189.70	21154.18	484.00	151.70	332.30	2.27	79.97
张家口		201138.68	15978.90	185159.78	84106.02	6468.02	77638.00	41.81	40.48
13	宣化	9882.89	602.00	9280.89	3007.67	163.10	2844.57	30.43	27.09
14	万全	1737.42	131.60	1605.82	547.78	36.89	510.89	31.53	28.03
15	崇礼	7708.00	1148.00	6560.00	1399.35	171.85	1227.50	18.15	14.97
16	张北	20157.09	1622.60	18534.49	0	0	0	0	0

序号	县(市、区)	资金承接情况			资金支付情况			资金支出率(%)	
		合计	中央预算内资金	省级投融资资金	合计	中央预算内资金	省级投融资资金	总资金	中央预算内资金
17	康保	46899.40	2576.70	44322.70	26364.25	2097.58	24266.67	56.21	81.41
18	沽源	51748.03	3215.10	48532.93	29505.99	1356.60	28149.39	57.02	42.19
19	尚义	21273.22	1883.00	19390.22	8500.70	1118.20	7382.50	39.96	59.38
20	蔚县	26827.41	3361.40	23466.01	10830.71	1115.00	9715.71	40.37	33.17
21	阳原	10987.18	1040.20	9946.98	1419.45	175.00	1244.45	12.92	16.82
22	怀安	811.62	119.70	691.92	811.62	119.70	691.92	100.00	100.00
23	涿鹿	667.14	114.10	553.04	568.50	114.10	454.40	85.21	100.00
24	赤城	2439.28	164.50	2274.78	1150.00	0	1150.00	47.15	0
25	秦皇岛青龙	30552.66	3044.30	27508.36	13005.24	2678.90	10326.34	42.57	88.00
	保定	279231.41	36334.20	242897.21	89827.13	7656.44	82170.69	32.17	21.07
26	涞水	12434.33	1533.00	10901.33	2699.50	0	2699.50	21.71	0
27	阜平	181002.29	14107.80	166894.49	23340.28	1820.64	21519.64	12.90	12.91
28	唐县	3688.84	473.20	3215.64	199.00	42.00	157.00	5.39	8.88
29	涞源	74001.51	19217.80	54783.71	57591.05	4923.10	52667.95	77.82	25.62
30	易县	3015.56	171.50	2844.06	2200.00	120.40	2079.60	72.96	70.20
31	曲阳	2543.72	369.60	2174.12	1768.00	289.00	1479.00	69.50	78.19
32	顺平	2545.16	461.30	2083.86	2029.30	461.30	1568.00	79.73	100.00
	邢台	13887.21	475.30	13411.91	12389.00	380.00	12009.00	89.21	79.95
33	内丘	5375.21	475.30	4899.91	5155.00	380.00	4775.00	95.90	79.95
34	临城	8512.00	0	8512.00	7234.00	0	7234.00	84.99	0
	邯郸	49909.63	197.40	49712.23	17267.97	197.40	17070.57	34.60	100.00
35	魏县	21966.13	197.40	21768.73	17267.97	197.40	17070.57	78.61	100.00
36	大名	27943.50	0	27943.50	0	0	0	0	0

报:省委、省政府有关领导,省发展改革委领导

送:有关设区市人民政府,河北省易地扶贫搬迁工作领导小组成员单位

发:有关设区市发展改革委、扶贫办、财政局,有关县人民政府,委
内有关处室
