

# 河北省易地扶贫搬迁情况通报

[2018]第2期

省发改委易地扶贫搬迁办编印

2018年2月13日

## 全省易地扶贫搬迁工作进展情况通报

全省建档立卡“回头看”工作结束后,共识别易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口14.2万人,根据“回头看”结果,现将全省2018年1月份的易地扶贫搬迁工作进展情况通报如下:

### 一、搬迁任务落实情况

(一)2016年易地扶贫搬迁任务落实情况。2016年全省下达12.6万人搬迁任务(包括纳入国家搬迁计划的建档立卡贫困人口9万人,同步搬迁3.6万人),截至目前,开工涉及119223人(含建档立卡贫困人口64872人),其中集中安置89125人(含建档立卡贫困人口51054

人),分散安置 30098 人(含建档立卡贫困人口 13818 人)。目前建档立卡贫困人口已搬迁入住 25442 人,其中集中安置项目涉及 19092 人,分散安置 6350 人(含已完成自建房安置 1073 人,已完成自购房安置 2682 人,其他方式安置 2595 人)。

(二)2017 年易地扶贫搬迁任务落实情况。2017 年全省下达 28.7 万人搬迁任务(包括省定建档立卡贫困人口 10 万人,同步搬迁 18.7 万人),截至目前,开工涉及 97715 人(含建档立卡贫困人口 36833 人),其中集中安置项目涉及 59353 人(含建档立卡贫困人口 19446 人),分散安置 39362 人(含建档立卡贫困人口 17387 人)。目前建档立卡贫困人口已搬迁入住 1159 人,其中集中安置项目涉及 81 人,分散安置 1078 人(含已完成自建房安置 2 人,已完成自购房安置 160 人,其他方式安置 916 人)。

## 二、项目进展情况

(一)2016 年任务进展情况。截至 2018 年 1 月底,计划建设的 195 个集中安置项目中,已开工 193 个,其中交付使用 101 个(石家庄市 3 个,承德市 28 个,张家口市 54 个,秦皇岛市 10 个,保定市 4 个,邢台市 1 个,邯郸市 1 个),完成验收 11 个,竣工待验 29 个,正在装修 14 个,主体封顶 18 个,正在建设 20 个,尚未开工 2 个(阜平县)。

(二)2017 年任务进展情况。截至 2018 年 1 月底,计划建设的 117 个集中安置项目中,已开工 87 个,其中交付使用 3 个(承德市 2 个,张家口市 1 个),完成验收 17 个,竣工待验 5 个,正在装修 9 个,主体封顶 12 个,正在施工 41 个,尚未开工 30 个。

### 三、资金承接使用情况

省已拨付各类资金 94.73 亿元,其中省财政拨付中央预算内补助资金 6.18 亿元,河北易地搬迁公司拨付各类搬迁资金 88.55 亿元(含拨付地方政府债务资金 7.21 亿元,专项建设基金 3.69 亿元,建档立卡贫困人口信贷资金 31.65 亿元,同步搬迁人口信贷资金 43.46 亿元,2017 年项目资本金 2.54 亿元)。各地已支出 30.30 亿元,资金支出率 32.0%,其中中央预算内资金支出 2.42 亿元,支出率 39.2%。

### 四、其他方面情况

#### (一)人口入住情况

全省已安置建档立卡贫困人口 26601 人,较上月增加 12607 人,其中涞平、蔚县和涞源 3 县安置工作进展明显,建档立卡贫困人口分别比上月增加了 3059 人、1896 人和 1735 人。

#### (二)资金支付情况

怀安县和内丘县搬迁资金支付较快,支出进度分别达到已拨付资金的 100% 和 97.4%;唐县搬迁资金支出增长较明显,支付率较上月增长了 74.6%。

承德、宽城、怀安、涿鹿、顺平、魏县 6 县中央预算内资金支出已达 100%;唐县、蔚县、赤城 3 县中央预算内资金支付进度增长较快,支付率分别较上月增长了 69.5%、49.6% 和 46.6%;涞水、兴隆、张北 3 县中央预算内投资支出进度较慢,支付进度为 0。

## 五、下步工作要求

各地要严格按照搬迁人口识别确定结果,进一步完善搬迁协议、确定搬迁对象安置方式。要大力推进集中安置项目建设,对建成未分配项目,进一步完善配套设施,尽早组织群众搬迁入住;对春季计划开工项目,抓紧编制项目实施方案,办理用地、环评等前期手续,确保项目如期开工建设。对已腾退的搬迁村,抓紧编制旧房拆除和土地整治方案,尽早开展土地复垦。

- 附表:1. 全省易地扶贫搬迁贫困人口精准识别情况
2. 各县搬迁项目资金支出率排位情况
  3. 各县中央预算内资金支出率排位情况
  4. 全省“十三五”累计开工人口情况
  5. 全省搬迁人口累计入住情况
  6. 2016年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况
  7. 2017年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况
  8. 全省分散安置人口入住情况
  9. 各县易地扶贫搬迁资金承接及支出情况
  10. 各县建档立卡贫困人口后续帮扶举措落实情况

附表 1

## 全省易地扶贫搬迁贫困人口精准识别情况

序号	县(市、区)	搬迁总贫困人口 (人)	序号	县 (市、区)	搬迁总贫困人口 (人)
全省总计		142099	18	尚义	5056
石家庄		1789	19	蔚县	7667
1	行唐	617	20	阳原	2734
2	灵寿	815	21	怀安	187
3	赞皇	135	22	涿鹿	202
4	平山	222	23	赤城	210
承德		32094	24	秦皇岛青龙	4615
5	承德	2363	保定		52641
6	兴隆	3645	25	涞水	1021
7	平泉	2273	26	阜平	35641
8	滦平	7116	27	唐县	617
9	隆化	5533	28	涞源	14202
10	丰宁	7609	29	易县	228
11	宽城	156	30	曲阳	491
12	围场	3399	31	顺平	441
张家口		42733	邢台		1388
13	宣化	983	32	内丘	814
14	万全	171	33	临城	574
15	张北	6320	邯郸		6839
16	康保	8375	34	魏县	2776
17	沽源	10828	35	大名	4063

附表 2

## 各县搬迁项目资金支出率排位情况

县(市、区)	资金支出率(%)	位次	县(市、区)	资金支出率(%)	位次
怀安	100.0	1	魏县	31.3	18
内丘	97.4	2	宣化	31.2	19
涿鹿	85.2	3	丰宁	29.6	20
唐县	80.0	4	灵寿	25.5	21
顺平	79.7	5	阜平	24.5	22
临城	74.3	6	万全	22.1	23
易县	73.0	7	涞水	21.7	24
曲阳	69.5	8	平泉	18.3	25
涞源	53.9	9	围场	14.3	26
沽源	53.3	10	宽城	12.3	27
康保	52.1	11	阳原	10.4	28
赤城	50.3	12	兴隆	6.6	29
尚义	49.9	13	大名	5.4	30
蔚县	49.3	14	隆化	0.8	31
青龙	42.8	15	行唐	0.0	32
承德	36.1	16	张北	0.0	32
滦平	32.1	17			

备注:行唐县和赞皇县还未承接资金,不计入排名。

附表 3

## 各县中央预算内资金支出率排位情况

县 (市、区)	支出率 (%)	本月排位	县 (市、区)	支出率 (%)	本月排位
承德	100.0	1	灵寿	78.1	16
宽城	100.0	1	易县	70.2	17
怀安	100.0	1	尚义	59.4	18
涿鹿	100.0	1	涞平	48.3	19
顺平	100.0	1	赤城	46.6	20
魏县	100.0	1	沽源	42.2	21
内丘	96.3	7	宣化	27.1	22
平泉	92.2	8	涞源	25.6	23
青龙	88.0	9	阜平	21.0	24
蔚县	82.8	10	隆化	20.2	25
康保	81.4	11	阳原	17.4	26
丰宁	80.6	12	万全	17.1	27
围场	80.0	13	兴隆	0.0	28
唐县	78.4	14	张北	0.0	28
曲阳	78.2	15	涞水	0.0	28

备注：行唐、赞皇、平山、临城、大名 5 县没有国定建档立卡贫困人口任务，未承接中央预算内资金，不计入排名。

附表 4

— ∞ —

### 全省“十三五”累计开工人口情况

序号	县(市、区)	累计开工人口			集中安置项目开工涉及人口			分散安置开工涉及人口		
		总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁
全省(35县)		216056	101133	114923	147596	69928	77668	68460	31205	37255
石家庄		1168	879	289	536	468	68	632	411	221
1	行唐	88	45	43	0	0	0	88	45	43
2	灵寿	833	612	221	536	468	68	297	144	153
3	赞皇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	平山	247	222	25	0	0	0	247	222	25
承德		62751	32924	29827	30746	17396	13350	32005	15528	16477
5	承德	944	894	50	326	276	50	618	618	0
6	兴隆	10717	5597	5120	2423	1584	839	8294	4013	4281
7	平泉	10512	2395	8117	1926	587	1339	8586	1808	6778
8	滦平	13833	6540	7293	13286	5993	7293	547	547	0
9	隆化	10593	7018	3575	1138	898	240	9455	6120	3335
10	丰宁	10210	6859	3351	9984	6723	3261	226	136	90

序号	县(市、区)	累计开工人口				集中安置项目开工涉及人口				分散安置开工涉及人口			
		总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁
11	宽城	156	156	0	156	156	0	156	156	0	0	0	0
12	围场	5786	3465	2321	1507	1179	328	4279	2286			1993	
张家口		<b>56195</b>	<b>22858</b>	<b>33337</b>	<b>30828</b>	<b>13838</b>	<b>16990</b>	<b>25367</b>	<b>9020</b>			<b>16347</b>	
13	宣化	3188	1034	2154	368	217	151	2820	817			2003	
14	万全	947	422	525	38	35	3	909	387			522	
15	张北	2420	988	1432	0	0	0	2420	988			1432	
16	康保	15874	5048	10826	11403	3252	8151	4471	1796			2675	
17	沽源	16432	5172	11260	10173	3648	6525	6259	1524			4735	
18	尚义	8681	3362	5319	2802	1336	1466	5879	2026			3853	
19	蔚县	4802	4802	0	4802	4802	0	0	0			0	
20	阳原	2987	1486	1501	922	323	599	2065	1163			902	
21	怀安	256	171	85	0	0	0	256	171			85	
22	涿鹿	163	163	0	88	88	0	75	75			0	
23	赤城	445	210	235	232	137	95	213	73			140	
24	秦皇岛青龙	6268	4520	1748	6043	4419	1624	225	101			124	

序号	县(市、区)	累计开工人口			集中安置项目开工涉及人口			分散安置开工涉及人口		
		总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁	总搬迁人口	建档立卡	同步搬迁
	保定	51189	32634	18555	43680	26547	17133	7509	6087	1422
25	涞水	1315	1021	294	817	523	294	498	498	0
26	阜平	27532	15654	11878	26629	15036	11593	903	618	285
27	唐县	815	597	218	698	486	212	117	111	6
28	涞源	19652	14202	5450	14081	9590	4491	5571	4612	959
29	易县	889	228	661	539	50	489	350	178	172
30	曲阳	542	491	51	472	421	51	70	70	0
31	顺平	444	441	3	444	441	3	0	0	0
	邢台	3643	3339	304	3643	3339	304	0	0	0
32	内丘	983	679	304	983	679	304	0	0	0
33	临城	2660	2660	0	2660	2660	0	0	0	0
	邯郸	34842	3979	30863	32120	3921	28199	2722	58	2664
34	魏县	19703	2738	16965	16981	2680	14301	2722	58	2664
35	大名	15139	1241	13898	15139	1241	13898	0	0	0

附表 5

## 全省搬迁人口累计入住情况

序号	县(市、区)	累计入住人口		
		合 计	建档立卡	同步搬迁
全省(7市、35县)		48089	26601	21488
石 家 庄		617	529	88
1	行 唐	0	0	0
2	灵 寿	599	511	88
3	赞 皇	0	0	0
4	平 山	18	18	0
承 德		12517	7978	4539
5	承 德	739	739	0
6	兴 隆	1570	808	762
7	平 泉	2117	908	1209
8	滦 平	5519	3689	1830
9	隆 化	1678	1090	588
10	丰 宁	467	317	150
15	张 北	2000		

序号	县(市、区)	累计入住人口		
		合 计	建档立卡	同步搬迁
17	沽 源	8342	3444	4898
18	尚 义	2143	1079	1064
19	蔚 县	1936	1936	0
20	阳 原	234	159	75
21	怀 安	256	171	85
22	涿 鹿	136	136	0
23	赤 城	232	137	95
24	秦皇岛青龙	882	707	175
保 定		9091	6355	2736
25	涿 水	310	310	0
26	阜 平	1175	890	285
27	唐 县	542	542	0
28	涿 源	5419	3570	1849
29	易 县	767	183	584
30	曲 阳	446	431	15
31	顺 平	432	429	3
邢 台		952	654	298
32	内 丘	952	654	298
33	临 城	0	0	0
邯 郸		1406	105	1301
34	魏 县	1406	105	1301
35	大 名	0	0	

附表 6

2016 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

序号	县(市、区)	项目个数	计划安置			形象进度									
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工		
	全省合计	195	92465	52451	40014	101	11	29	14	18	19	1	2		
1	石家庄灵寿	3	536	468	68	3	0	0	0	0	0	0	0		
	承德	45	9858	6936	2922	28	1	11	4	1	0	0	0		
2	承德	2	121	121	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
3	兴隆	5	895	493	402	2	0	1	2	0	0	0	0		
4	平泉	5	255	131	124	4	1	0	0	0	0	0	0		
5	滦平	9	4825	3267	1558	8	0	1	0	0	0	0	0		
6	隆化	6	460	422	38	3	0	3	0	0	0	0	0		
7	丰宁	14	2954	2154	800	5	0	6	2	1	0	0	0		
8	宽城	1	156	156	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
9	围场	3	192	192	0	3	0	0	0	0	0	0	0		
	张家口	65	24482	12361	12121	54	0	5	4	2	0	0	0		
10	宣化	5	368	217	151	5	0	0	0	0	0	0	0		
11	万全	2	38	35	3	1	0	0	1	0	0	0	0		
12	张北	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	康保	13	7978	2354	5624	12	0	0	0	1	0	0	0		

序号	县(市、区)	项目个数	计划安置			形象进度									
			合计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工		
14	涪源	17	7505	3069	4436	13	0	4	0	0	0	0	0	0	0
15	尚义	7	2549	1336	1213	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	蔚县	12	4802	4802	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0
17	阳原	3	922	323	599	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
18	怀安	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	涿鹿	3	88	88	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	赤城	3	232	137	95	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	秦皇岛青龙	27	5231	3781	1450	10	6	0	5	5	1	0	0	0	0
保定			47020	27944	19076	4	4	13	1	10	18	1	1	2	2
22	涞水	1	817	523	294	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23	阜平	27	29969	16433	13536	1	0	0	1	5	17	1	1	2	2
24	唐县	2	698	486	212	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
25	涞源	19	14081	9590	4491	1	1	11	0	5	1	0	0	0	0
26	易县	1	539	50	489	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
27	曲阳	2	472	421	51	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	顺平	1	444	441	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
29	邢台内丘	1	983	679	304	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	邯郸魏县	1	4355	282	4073	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 7

### 2017 年易地扶贫搬迁任务涉及集中安置项目情况

序号	县(市、区)	项目个数	计划安置			形象进度									
			小计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工		
全省(35县)		117	104747	33611	71136	3	17	5	9	12	21	20	30		
石家庄		3	995	646	349	0	0	0	0	0	0	1	2		
1	行唐	1	882	572	310	0	0	0	0	0	0	1	0		
2	灵寿	2	113	74	39	0	0	0	0	0	0	0	2		
3	赞皇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	平山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
承德		63	21685	10780	10905	2	17	1	6	9	15	12	1		
5	承德	2	205	155	50	0	0	0	0	1	0	1	0		
6	兴隆	7	2325	1411	914	0	0	0	0	0	6	0	1		
7	平泉	11	1671	456	1215	0	11	0	0	0	0	0	0		
8	滦平	9	8461	2726	5735	0	0	0	2	0	4	3	0		
9	隆化	3	678	476	202	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	丰宁	10	7030	4569	2461	2	0	1	4	0	3	0	0		
11	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	围场	21	1315	987	328	0	6	0	0	8	2	5	0		
张家口		31	33090	12237	20853	1	0	3	2	2	0	2	21		
13	宣化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	万全	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
15	张北	3	7242	5434	1808	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	康保	12	16726	4225	12501	1	0	0	0	0	0	1	3		

序号	县(市、区)	项目个数	计划安置			形象进度							
			小计	建档立卡	同步搬迁	交付使用	完成验收	竣工待验	正在装修	主体封顶	主体施工	基础施工	尚未开工
17	沽源	6	2668	579	2089	0	0	3	1	2	0	0	0
18	尚义	7	6454	1999	4455	0	0	0	0	0	0	1	6
19	蔚县	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	阳原	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	怀安	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	涿鹿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	赤城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	秦皇岛青龙	7	812	638	174	0	0	0	1	1	5	0	0
	保定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	涞水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	阜平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	唐县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	涞源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	易县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	曲阳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	顺平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邢台	3	2916	2792	124	0	0	0	0	0	1	0	2
32	内丘	1	256	132	124	0	0	0	0	0	0	0	1
33	临城	2	2660	2660	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	邯郸	10	45249	6518	38731	0	0	1	0	0	0	5	4
34	魏县	6	13933	2436	11497	0	0	1	0	0	0	4	1
35	大名	4	31316	4082	27234	0	0	0	0	0	0	1	3

附表 8

全省分散安置人口入住情况

序号	市县	累计入住			已完成建房		已完成购房		其他方式	
		合计	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁
全省(35县)		14098	7428	6670	1075	336	2842	2353	3511	3981
石家庄		135	103	32	2	0	62	10	39	22
1	行唐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	灵寿	117	85	32	0	0	54	10	31	22
3	赞皇	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	平山	18	18	0	2	0	8	0	8	0
承德		6978	4100	2878	614	154	1193	369	2293	2355
5	承德	618	618	0	274	0	169	0	175	0
6	兴隆	1570	808	762	0	0	308	0	500	762
7	平泉	1978	794	1184	0	0	277	305	517	879
8	滦平	980	679	301	0	0	345	20	334	281
9	隆化	1641	1053	588	309	151	94	44	650	393
10	丰宁	112	69	43	31	3	0	0	38	40

序号	市县	累计入住			已完成自建房		已完成自购房		其他方式	
		合计	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁
11	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	围场	79	79	0	0	0	0	79	0	0
	<b>张家口</b>	<b>5361</b>	<b>2058</b>	<b>3303</b>	<b>206</b>	<b>145</b>	<b>827</b>	<b>1577</b>	<b>1025</b>	<b>1581</b>
13	宣化	135	35	100	0	0	11	17	24	83
14	万全	13	1	12	0	0	0	0	1	12
15	张北	2003	899	1104	162	117	105	160	632	827
16	康保	1045	462	583	0	0	369	467	93	116
17	沽源	1834	415	1419	15	8	179	884	221	527
18	尚义	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	蔚县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	阳原	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	怀安	256	171	85	29	20	88	49	54	16
22	涿鹿	75	75	0	0	0	75	0	0	0
23	赤城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>秦皇岛青龙</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

序号	市县	累计入住			已完成自建房		已完成自购房		其他方式	
		合计	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁	建档立卡	同步搬迁
	保定	1624	1167	457	253	37	760	397	154	23
25	涞水	310	310	0	102	0	94	0	114	0
26	阜平	903	618	285	0	0	618	285	0	0
27	唐县	88	88	0	88	0	0	0	0	0
28	涞源	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	易县	305	133	172	45	37	48	112	40	23
30	曲阳	18	18	0	18	0	0	0	0	0
31	顺平	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邢台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	内丘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	临城	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邯郸	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	魏县	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	大名	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 9

## 各县易地扶贫搬迁资金承接及支出情况

(单位:万元 保留两位小数)

序号	县(市、区)	资金承接情况			资金支付情况			资金支出率(%)	
		合计	中央预算内资金	省级投融资资金	合计	中央预算内资金	省级投融资资金	总资金	中央预算内资金
<b>全省(35县)</b>		<b>947318.09</b>	<b>61852.00</b>	<b>885466.09</b>	<b>303045.69</b>	<b>24242.32</b>	<b>278803.37</b>	<b>32.0</b>	<b>39.2</b>
<b>石家庄</b>		<b>9484.81</b>	<b>387.10</b>	<b>9097.71</b>	<b>2883.98</b>	<b>302.40</b>	<b>2581.58</b>	<b>30.4</b>	<b>78.1</b>
1	行唐	4790.00	0.00	4790.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
2	灵寿	4694.81	387.10	4307.71	1199.48	302.40	897.08	25.5	78.1
3	赞皇	0.00	0.00	0.00	1684.50	0.00	1684.50		
4	平山	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>承德</b>		<b>272802.30</b>	<b>6582.80</b>	<b>266219.50</b>	<b>53311.17</b>	<b>3443.90</b>	<b>49867.27</b>	<b>19.5</b>	<b>52.3</b>
5	承德	7890.66	517.30	7373.36	2847.70	517.30	2330.40	36.1	100.0
6	兴隆	42014.40	1033.20	40981.20	2778.00	0.00	2778.00	6.6	0.0
7	平泉	52860.94	269.50	52591.44	9687.44	248.50	9438.94	18.3	92.2
8	滦平	77199.01	2762.20	74436.81	24778.81	1335.00	23443.81	32.1	48.3
9	隆化	37777.24	477.40	37299.84	320.00	96.60	223.40	0.8	20.2
10	丰宁	32904.24	1233.40	31670.84	9752.24	994.70	8757.54	29.6	80.6
11	宽城	811.92	100.10	711.82	100.10	100.10	0.00	12.3	100.0
12	围场	21343.88	189.70	21154.18	3046.88	151.70	2895.18	14.3	80.0
<b>张家口</b>		<b>204180.68</b>	<b>14830.90</b>	<b>189349.78</b>	<b>87339.06</b>	<b>8033.54</b>	<b>79305.52</b>	<b>42.8</b>	<b>54.2</b>
13	宣化	9882.89	602.00	9280.89	3087.67	163.10	2924.57	31.2	27.1
14	万全	1737.42	131.60	1605.82	383.73	22.54	361.19	22.1	17.1
15	张北	20157.09	1622.60	18534.49	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0

序号	县(市、区)	资金承接情况			资金支付情况			资金支出率(%)	
		合计	中央预算内资金	省级投融资资金	合计	中央预算内资金	省级投融资资金	总资金	中央预算内资金
16	康保	50619.40	2576.70	48042.70	26385.71	2097.58	24288.13	52.1	81.4
17	沽源	55318.03	3215.10	52102.93	29505.99	1356.60	28149.39	53.3	42.2
18	尚义	21273.22	1883.00	19390.22	10625.46	1118.20	9507.26	49.9	59.4
19	蔚县	26827.41	3361.40	23466.01	13237.21	2783.70	10453.51	49.3	82.8
20	阳原	14447.18	1040.20	13406.98	1506.45	181.30	1325.15	10.4	17.4
21	怀安	811.62	119.70	691.92	811.62	119.70	691.92	100.0	100.0
22	涿鹿	667.14	114.10	553.04	568.50	114.10	454.40	85.2	100.0
23	赤城	2439.28	164.50	2274.78	1226.72	76.72	1150.00	50.3	46.6
24	秦皇岛青龙	30552.66	3044.30	27508.36	13075.24	2678.90	10396.34	42.8	88.0
	保定	316500.79	36334.20	280166.59	116008.45	9128.38	106880.07	36.7	25.1
25	涞水	12434.33	1533.00	10901.33	2699.50	0.00	2699.50	21.7	0.0
26	阜平	181002.29	14107.80	166894.49	44432.92	2963.58	41469.34	24.5	21.0
27	唐县	3688.84	473.20	3215.64	2950.40	371.00	2579.40	80.0	78.4
28	涞源	111270.89	19217.80	92053.09	59928.33	4923.10	55005.23	53.9	25.6
29	易县	3015.56	171.50	2844.06	2200.00	120.40	2079.60	73.0	70.2
30	曲阳	2543.72	369.60	2174.12	1768.00	289.00	1479.00	69.5	78.2
31	顺平	2545.16	461.30	2083.86	2029.30	461.30	1568.00	79.7	100.0
	邢台	13887.21	475.30	13411.91	11557.80	457.80	11100.00	83.2	96.3
32	内丘	5375.21	475.30	4899.91	5232.80	457.80	4775.00	97.4	96.3
33	临城	8512.00	0.00	8512.00	6325.00	0.00	6325.00	74.3	
	邯郸	99909.63	197.40	99712.23	18869.99	197.40	18672.59	18.9	100.0
34	魏县	51966.13	197.40	51768.73	16280.97	197.40	16083.57	31.3	100.0
35	大名	47943.50	0.00	47943.50	2589.02	0.00	2589.02	5.4	

附表 10

各县建档立卡贫困人口后续帮扶举措落实情况

(单位:人)

序号	县(市、区)	总计	发展特色农业林业	发展劳务经济	发展现代服务业	资产收益扶贫	社会保障兜底	其他方式
全省(35县)		21947	7002	3046	386	6343	3864	1306
石家庄		1627	718	220	50	618	21	0
1	行唐	530	250	80	50	150	0	0
2	灵寿	1097	468	140	0	468	21	0
3	赞皇	0	0	0	0	0	0	0
4	平山	0	0	0	0	0	0	0
承德		7826	3085	2522	279	1239	568	133
5	承德	739	324	268	61	44	40	2
6	兴隆	0	0	0	0	0	0	0
7	平泉	1102	988	53	29	0	0	32
8	滦平	4359	1173	1860	28	918	336	44
9	隆化	594	419	148	0	0	0	27
10	丰宁	427	45	24	0	253	77	28
11	宽城	0	0	0	0	0	0	0
12	围场	605	136	169	161	24	115	0
张家口		3244	83	0	0	566	2595	0
13	宣化	29	0	0	0	0	29	0
14	万全	50	0	0	0	31	19	0
15	张北	0	0	0	0	0	0	0

序号	县(市、区)	总计	发展特色农业林业	发展劳务经济	发展现代服务业	资产收益扶贫	社会保障兜底	其他方式
16	康保	0	0	0	0	0	0	0
17	沽源	0	0	0	0	0	0	0
18	尚义	7	0	0	0	5	2	0
19	蔚县	2427	0	0	0	0	2427	0
20	阳原	159	0	0	0	159	0	0
21	怀安	155	83	0	0	0	72	0
22	涿鹿	207	0	0	0	161	46	0
23	赤城	210	0	0	0	210	0	0
24	秦皇岛青龙	3880	803	0	0	2102	0	0
	保定	4134	1518	167	57	1660	534	198
25	涞水	0	0	0	0	0	0	0
26	阜平	0	0	0	0	0	0	0
27	唐县	0	0	0	0	0	0	0
28	涞源	3081	1293	95	47	998	450	198
29	易县	562	225	72	10	225	30	0
30	曲阳	491	0	0	0	437	54	0
31	顺平	0	0	0	0	0	0	0
	邢台	679	679	0	0	0	0	0
32	内丘	679	679	0	0	0	0	0
33	临城	0	0	0	0	0	0	0
	邯郸	557	116	137	0	158	146	0
34	魏县	557	116	137	0	158	146	0
35	大名	0	0	0	0	0	0	0

---

**报:**省政府有关领导,省发展改革委领导

**送:**有关设区市人民政府,河北省易地扶贫搬迁工作领导小组成员单位

**发:**有关设区市发展改革委、扶贫办、财政局,有关县人民政府,委内有关处室

---