

# 河北省发展和改革委员会

## 河北省发展和改革委员会 关于督促易地扶贫搬迁安置项目 按时开工的通知

各有关市发展改革委：

按照《河北省2018年易地扶贫搬迁实施计划》（冀发改搬迁〔2018〕337号）工作安排，今年6月底前，“十三五”期间所有易地扶贫搬迁集中安置项目要基本完成前期手续并开工建设，分散安置同步推进。据河北省易地扶贫搬迁信息平台统计，截至6月20日，全省易地扶贫搬迁共涉及54471人仍未开工（其中国家下达易地扶贫搬迁任务人口2783人，剩余建档立卡贫困人口22260人，同步搬迁29428人），涉及5市14县（详见附件）。

7月上旬，省政府将召开全省易地扶贫搬迁工作现场会，届时将逐县听取工程进展汇报。请你们高度重视，督促指导有关县采取超常规举措，加快办理集中安置项目前期手续，力促项目早日开工建设，抓紧完善分散安置方案，确保按时间节点完成任务目标。

附件：全省未开工人口情况统计表



抄送：承德市、张家口市、秦皇岛市、保定市、邯郸市人民  
政府

附件

## 全省未开工人口情况统计表

序号	县(市、区)	计划下达人口(人)				未开工人口(人)			
		合计	纳入全国“十三五”易地扶贫搬迁规划人口	剩余建档立卡贫困人口	同步搬迁人口	合计	纳入全国“十三五”易地扶贫搬迁规划人口	剩余建档立卡贫困人口	同步搬迁人口
<b>全省(5市14县)</b>		<b>234862</b>	<b>60299</b>	<b>40838</b>	<b>133725</b>	<b>54471</b>	<b>2783</b>	<b>22260</b>	<b>29428</b>
<b>承德市</b>		<b>42523</b>	<b>12887</b>	<b>8882</b>	<b>20754</b>	<b>2123</b>	<b>794</b>	<b>112</b>	<b>1217</b>
1	兴 隆	7299	2486	1159	3654	10	0	0	10
2	滦 平	17446	4846	2270	10330	186	0	112	74
3	丰 宁	11799	4662	2947	4190	1581	742	0	839
4	围 场	5979	893	2506	2580	346	52	0	294
<b>张家口市</b>		<b>89187</b>	<b>23309</b>	<b>11740</b>	<b>54138</b>	<b>20456</b>	<b>1894</b>	<b>6835</b>	<b>11727</b>
5	康 保	29175	7392	983	20800	537	373	0	164
6	沽 源	26881	5596	5232	16053	5952	295	3082	2575
7	尚 义	12695	3647	1409	7639	5235	1185	831	3219
8	蔚 县	13208	4802	2865	5541	8406	0	2865	5541
9	阳 原	6612	1486	1248	3878	127	0	54	73
10	怀 安	272	184	3	85	16	0	3	13
11	涿 鹿	344	202	0	142	183	41	0	142
12	秦皇岛青龙	6363	4615	0	1748	95	95	0	0
13	保定阜平	65505	19488	16153	29864	29000	0	14835	14165
14	邯郸大名	31284	0	4063	27221	2797	0	478	2319

备注：开工人口标准为已开工集中安置项目涉及搬迁人口和列入年度实施方案的分散安置人口，其中集中安置项目开工标准为规划设计永久性工程正式破土刨槽（地基处理或打永久桩）。