

河北省易地扶贫搬迁情况通报

[2019]第 15 期

省发改委易地扶贫搬迁办编印

2019 年 2 月 28 日

全省易地扶贫搬迁工作进展情况通报

根据各县填报的河北省易地扶贫搬迁信息平台数据汇总情况,现将截至 2019 年 2 月底全省易地扶贫搬迁工作进展情况通报如下:

一、人口开工情况

全省累计开工涉及 305125 人,开工率 100%。集中安置涉及人口 246779 人,占比 80.9%;分散安置涉及人口 58346 人,占比 19.1%。(详见附表 1)

二、项目建设及用地情况

全省开工建设 406 个集中安置项目,其中交付使用 335 个,完成验收 1 个,正在装修 9 个,主体封顶 18 个,主体施工 39 个,基础施工 4 个(详见附表 2)。在国有建设用地上实施的有 71 个,在集体建设用地上实施的有 330 个,暂未确定或同时具有国有建设用地和集体建设用地性质的有 5 个(详见附表 3)。

三、搬迁安置情况

全省累计搬迁安置 164905 人,其中建档立卡贫困人口 93790 人,同步搬迁人口 71115 人。(详见附表 4)

石家庄市已提前完成“十三五”易地扶贫搬迁安置任务。行唐、灵寿、赞皇、平山、宽城、万全、怀安、曲阳、顺平、内丘等 10 县(区)已完成“十三五”期间全部搬迁安置任务;承德、兴隆、宣化、涿鹿、赤城、青龙、涞水、唐县、易县、临城等 10 县已完成“十三五”期间建档立卡贫困人口搬迁安置任务。

四、贫困人口分散安置情况

全省计划分散安置贫困人口 22703 人,占全部搬迁贫困人口的 16.7%。累计完成分散安置 16565 人,其中通过自建房安置 3117 人,占全部入住贫困人口的 3.3%;自购房安置 5711 人,占全部入住贫困人口的 6.1%;投亲靠友等其他方式安置 7737 人,占全部入住贫困人口的 8.2%。(详见附表 5)

五、中央预算内资金支出情况

省级已拨付各地中央预算内资金 63000 万元,各县(市、区)累

计支出 49909.6 万元,支出率为 79.2%。(详见附表 6)

六、后续帮扶情况

全省规划建设配套产业园区或项目 450 个,其中已建成 215 个,正在建设 102 个,正在设计 133 个(详见附表 2)。“十三五”搬迁贫困人口 135882 人已全部落实后续帮扶举措,其中通过发展特色农林业帮扶 26747 人,发展劳务经济帮扶 23362 人,发展现代服务业帮扶 7422 人,资产收益帮扶 46445 人,社会保障兜底 14094 人,其他方式帮扶 17812 人。(详见附表 7)

七、旧房拆除及土地复垦情况

全省累计签订旧房拆除协议 80108 户,已拆除旧房 17806 套,土地组卷 25247.6 亩,省已批复 18972.4 亩,实际复垦及修复面积 3378.9 亩,土地增减挂钩指标交易 14976 万元。(详见附表 8)

八、下步工作要求

2019 年是全省易地扶贫搬迁安置收官之年,将由住房建设高峰期转入后续发展期。各地要认真贯彻落实 2 月 25 日召开的全省易地扶贫搬迁工作电视电话会议精神,紧紧扭住工程建设、两区同建、拆旧复垦、社区管理等关键环节,压实工作责任,制定推进计划,完善实施方案,确保开好局、起好步,为高标准高质量完成全年目标任务打下坚实基础。近期重点抓好以下四项工作。

一是对在建集中安置项目,各地要进一步细化优化施工方案,逐个制定推进计划。3 月底前,平原地区的项目要全部复工;坝上山区要提前组织施工力量,储备建筑物资,做好复工准备。二是对

已建成安置区,抓紧完善好基础设施和公共服务设施,加强安置区服务管理,及时解决好水、电、暖等群众生活基本需求方面的问题,有效满足搬迁群众生产生活需求。三是各地要进一步加快完善搬迁协议,未签订协议的抓紧补签到位。加快制定旧房拆除和土地复垦复绿方案,3月底前全面启动拆旧复垦复绿工作。四是加大宣传力度,总结推广搬迁好经验、好做法,讲好“搬迁故事”。

附表:1. 搬迁人口累计开工情况统计表

2. 集中安置项目及配套产业建设情况统计表

3. 易地扶贫搬迁集中安置项目土地性质统计表

4. 搬迁人口累计入住情况

5. 分散安置人口入住情况

6. 易地扶贫搬迁中央预算内资金承接和支出情况及位次情况统计表

7. 建档立卡贫困人口后续帮扶举措落实情况

8. 旧房拆除及土地复垦情况

附表 1

搬迁人口累计开工情况统计表

序 号	县(市、 区)	累计开工涉及人口(人)			集中安置涉及人口(人)			分散安置涉及人口(人)		
		总计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁
全省(35 县)		305125	135882	169243	246779	113179	133600	58346	22703	35643
石家庄市		2726	1783	943	2341	1575	766	385	208	177
1	行 唐	960	611	349	908	584	324	52	27	25
2	灵 寿	1201	815	386	905	671	234	296	144	152
3	赞 皇	318	135	183	318	135	183	0	0	0
4	平 山	247	222	25	210	185	25	37	37	0
承德市		60974	30461	30513	36167	20213	15954	24807	10248	14559
5	承 德	3641	2351	1290	2009	1030	979	1632	1321	311
6	兴 隆	6937	3491	3446	2946	1778	1168	3991	1713	2278
7	平 泉	8733	2249	6484	1291	529	762	7442	1720	5722
8	滦 平	16695	6946	9749	13888	6299	7589	2807	647	2160
9	隆 化	8120	5404	2716	3909	2964	945	4211	2440	1771
10	丰 宁	10882	6680	4202	10080	6121	3959	802	559	243

序号	县(市、区)	累计开工涉及人口(人)			集中安置涉及人口(人)			分散安置涉及人口(人)		
		总计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁
11	宽城	156	156	0	156	156	0	0	0	0
12	围场	5810	3184	2626	1888	1336	552	3922	1848	2074
	张家口市	102994	42187	60807	74637	32007	42630	28357	10180	18177
13	宣化	3044	961	2083	324	253	71	2720	708	2012
14	万全	279	158	121	232	137	95	47	21	26
15	张北	9426	6333	3093	7242	5434	1808	2184	899	1285
16	康保	29315	8319	20996	24844	6523	18321	4471	1796	2675
17	沽源	26915	10564	16351	16821	7392	9429	10094	3172	6922
18	尚义	13019	5066	7953	8817	3534	5283	4202	1532	2670
19	蔚县	13496	7555	5941	13324	7502	5822	172	53	119
20	阳原	6455	2645	3810	2713	1009	1704	3742	1636	2106
21	怀安	256	184	72	0	0	0	256	184	72
22	涿鹿	344	208	136	88	88	0	256	120	136
23	赤城	445	194	251	232	135	97	213	59	154
24	秦皇岛青龙	6184	4389	1795	5957	4288	1669	227	101	126

序号	县(市、区)	累计开工涉及人口(人)			集中安置涉及人口(人)			分散安置涉及人口(人)		
		总计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁	小计	建档立卡	同步搬迁
	保定市	77129	48740	28389	75290	47136	28154	1839	1604	235
25	涞水	1172	967	205	708	503	205	464	464	0
26	阜平	53748	31850	21898	53144	31246	21898	604	604	0
27	唐县	874	616	258	681	483	198	193	133	60
28	涞源	19460	14147	5313	19302	13992	5310	158	155	3
29	易县	889	228	661	539	50	489	350	178	172
30	曲阳	542	491	51	472	421	51	70	70	0
31	顺平	444	441	3	444	441	3	0	0	0
	邢台市	2449	1384	1065	2449	1384	1065	0	0	0
32	内丘	1239	811	428	1239	811	428	0	0	0
33	临城	1210	573	637	1210	573	637	0	0	0
	邯郸市	52669	6938	45731	49938	6576	43362	2731	362	2369
34	魏县	21288	2770	18518	18557	2408	16149	2731	362	2369
35	大名	31381	4168	27213	31381	4168	27213	0	0	0

附表 2

集中安置项目及配套设施建设情况统计表

序 号	县(市、区)	计划建设 项 目 (个)	形象进度(个)							配套设施建设进展情况(个)			
			交付 使用	完成 验收	竣工 待验	正在 装修	主体 封顶	主体 施工	基础 施工	合计	设计	在建	已建成
	全省(35 县)	406	335	1	0	9	18	39	4	450	134	102	214
	石家庄市	9	9	0	0	0	0	0	0	11	2	6	3
1	行唐	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
2	灵寿	5	5	0	0	0	0	0	0	8	2	3	3
3	赞皇	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	平山	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
	承德市	162	141	0	0	8	5	8	0	150	25	26	99
5	承德	14	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
6	兴隆	23	23	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
7	平泉	15	15	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
8	滦平	18	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
9	隆化	33	23	0	0	8	2	0	0	40	4	10	26
10	丰宁	28	23	0	0	0	3	2	0	24	0	9	15

序 号	县(市、区)	计划建设 项 目 (个)	形象进度(个)								配套产业园区或项目 建设进展情况(个)			
			交付 使用	完成 验收	竣工 待验	正在 装修	主体 封顶	主体 施工	基础 施工	合计	设计	在建	已建成	
11	宽 城	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	围 场	30	24	0	0	0	0	0	6	0	33	21	7	5
	张家口市	119	94	1	0	0	0	9	13	2	98	40	16	42
13	宣 化	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
14	万 全	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0	3
15	张 北	4	4	0	0	0	0	0	0	0	8	3	3	3
16	康 保	27	26	0	0	0	0	1	0	0	18	3	5	10
17	沽 源	34	25	0	0	0	0	7	2	0	34	15	8	11
18	尚 义	14	10	1	0	0	0	0	3	0	15	13	0	2
19	蔚 县	20	12	0	0	0	0	0	8	0	5	1	0	4
20	阳 原	6	3	0	0	0	0	1	0	2	6	2	0	4
21	怀 安	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	涿 鹿	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
23	赤 城	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
24	秦皇岛青龙	34	33	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	12

序 号	县(市、区)	计划建设 项 目 (个)	形象进度(个)								配套产业园区或项目 建设进展情况(个)			
			交付 使用	完成 验收	竣工 待验	正在 装修	主体 封顶	主体 施工	基础 施工	合计	设计	在建	已建成	
	保定市	68	54	0	0	1	2	9	2	166	61	53	52	
25	涞 水	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	
26	阜 平	41	28	0	0	1	2	9	1	138	58	33	47	
27	唐 县	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
28	涞 源	20	19	0	0	0	0	0	1	20	0	19	1	
29	易 县	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
30	曲 阳	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
31	顺 平	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
	邢台市	3	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
32	内 丘	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
33	临 城	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	邯郸市	11	1	0	0	0	2	8	0	11	6	1	4	
34	魏 县	6	1	0	0	0	1	4	0	6	5	1	0	
35	大 名	5	0	0	0	0	1	4	0	5	1	0	4	

附表 3

易地扶贫搬迁集中安置项目土地性质统计表

序号	县(市、区)	合计	土地性质(个)		
			国有建设用地	集体建设用地	暂未确定或同时具有国有建设用地和集体用地性质
全省(35 县)		406	71	330	5
石家庄市		9	3	6	0
1	行 唐	1	1	0	0
2	灵 寿	5	0	5	0
3	赞 皇	1	1	0	0
4	平 山	2	1	1	0
承德市		162	8	152	2
5	承 德	14	0	14	0
6	兴 隆	23	3	20	0
7	平 泉	15	0	15	0
8	滦 平	18	2	15	1
9	隆 化	33	0	33	0
10	丰 宁	28	3	24	1
11	宽 城	1	0	1	0
12	围 场	30	0	30	0
张家口市		119	35	84	0
13	宣 化	5	0	5	0
14	万 全	3	2	1	0
15	张 北	4	0	4	0
16	康 保	27	15	12	0

序号	县(市、区)	合计	土地性质(个)		
			国有建设用地	集体建设用地	暂未确定或同时具有国有建设用地和集体用地性质
17	沽源	34	11	23	0
18	尚义	14	4	10	0
19	蔚县	20	0	20	0
20	阳原	6	0	6	0
21	怀安	0	0	0	0
22	涿鹿	3	0	3	0
23	赤城	3	3	0	0
24	秦皇岛青龙	34	6	28	0
保定市		68	15	50	3
25	涞水	1	0	0	1
26	阜平	41	6	35	0
27	唐县	2	1	1	0
28	涞源	20	4	14	2
29	易县	1	1	0	0
30	曲阳	2	2	0	0
31	顺平	1	1	0	0
邢台市		3	3	0	0
32	内丘	2	2	0	0
33	临城	1	1	0	0
邯郸市		11	1	10	0
34	魏县	6	1	5	0
35	大名	5	0	5	0

附表 4

搬迁人口累计入住情况

单位：人

序号	县(市、区)	合计	建档立卡贫困人口	同步搬迁人口
全省(7市、35县)		164905	93790	71115
石家庄市		2726	1783	943
1	行唐	960	611	349
2	灵寿	1201	815	386
3	赞皇	318	135	183
4	平山	247	222	25
承德市		49997	25916	24081
5	承德	3641	2351	1290
6	兴隆	6783	3491	3292
7	平泉	7164	2144	5020
8	滦平	15429	6699	8730
9	隆化	4714	3446	1268
10	丰宁	9766	5923	3843
11	宽城	156	156	0
12	围场	2344	1706	638
张家口市		52481	28172	24309
13	宣化	2045	961	1084
14	万全	279	158	121
15	张北	4374	2318	2056
16	康保	13946	7397	6549

序号	县(市、区)	合计	建档立卡贫困人口	同步搬迁人口
17	沽 源	18371	6673	11698
18	尚 义	5547	3658	1889
19	蔚 县	4821	4821	0
20	阳 原	2124	1600	524
21	怀 安	256	184	72
22	涿 鹿	279	208	71
23	赤 城	439	194	245
24	秦皇岛青龙	6022	4389	1633
保定市		48602	31822	16642
25	涞 水	1168	967	201
26	阜 平	29696	19488	10208
27	唐 县	842	616	225
28	涞 源	15041	9591	5313
29	易 县	869	228	641
30	曲 阳	542	491	51
31	顺 平	444	441	3
邢台市		1853	1384	469
32	内 丘	1239	811	428
33	临 城	614	573	41
邯郸市		3362	324	3038
34	魏 县	3362	324	3038
35	大 名	0	0	0

附表 5

分散安置人口入住情况

		累计入住			已完成自建房			已完成自购房			其他方式		
序 号	市 县	合计	建档立卡 人 口	同步 搬迁	小计	建档立卡 人 口	同步 搬迁	小计	建档立卡 人 口	同步 搬迁	小计	建档立卡 人 口	同步 搬迁
全省(35 县)		35363	16565	18798	4586	3117	1469	14546	5711	8835	16231	7737	8494
石 家 庄 市		381	204	177	19	19	0	151	52	99	211	133	78
1	行 唐	48	23	25	0	0	0	26	11	15	22	12	10
2	灵 寿	296	144	152	0	0	0	117	33	84	179	111	68
3	赞 皇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	平 山	37	37	0	19	19	0	8	8	0	10	10	0
承 德 市		16444	7155	9289	3470	2285	1185	8684	2963	5721	4290	1907	2383
5	承 德	1626	1315	311	784	688	96	350	283	67	492	344	148
6	兴 隆	3512	1492	2020	1155	544	611	1718	662	1056	639	286	353
7	平 泉	5681	1615	4066	40	31	9	3673	976	2697	1968	608	1360
8	滦 平	2228	514	1714	249	124	125	1573	255	1318	406	135	271
9	隆 化	2434	1600	834	1198	865	333	837	480	357	399	255	144
10	丰 宁	52	30	22	25	22	3	0	0	0	27	8	19

单位:人

单位:人

序号	市县	累计入住			已完成自建房			已完成自购房			其他方式		
		合计	建档立卡贫困人口	同步搬迁	小计	建档立卡贫困人口	同步搬迁	小计	建档立卡贫困人口	同步搬迁	小计	建档立卡贫困人口	同步搬迁
11	宽城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	围场	911	589	322	19	11	8	533	307	226	359	271	88
	张家口市	17224	8107	9117	551	315	236	5368	2460	2908	11305	5332	5973
13	宣化	1619	708	911	40	3	37	672	88	584	907	617	290
14	万全	47	21	26	0	0	0	0	0	0	47	21	26
15	张北	2184	899	1285	279	162	117	265	105	160	1640	632	1008
16	康保	2941	1649	1292	0	0	0	280	0	280	2661	1649	1012
17	沽源	5905	1735	4170	23	15	8	1648	628	1020	4234	1092	3142
18	尚义	2618	1495	1123	75	33	42	1426	754	672	1117	708	409
19	蔚县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	阳原	1256	1237	19	83	71	12	659	657	2	514	509	5
21	怀安	256	184	72	51	31	20	130	97	33	75	56	19
22	涿鹿	191	120	71	0	0	0	191	120	71	0	0	0
23	赤城	207	59	148	0	0	0	97	11	86	110	48	62
24	秦皇岛青龙	144	101	43	55	44	11	23	21	2	66	36	30

序 号	市 县	累计入住			已完成自建房			已完成自购房			其他方式		
		合计	建档立卡贫困人口	同步搬迁	小计	建档立卡贫困人口	同步搬迁	小计	建档立卡贫困人口	同步搬迁	小计	建档立卡贫困人口	同步搬迁
	保定市	1170	998	172	491	454	37	320	215	105	359	329	30
25	涞 水	462	462	0	138	138	0	85	85	0	239	239	0
26	阜 平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	唐 县	133	133	0	122	122	0	5	5	0	6	6	0
28	涞 源	155	155	0	86	86	0	28	28	0	41	41	0
29	易 县	350	178	172	75	38	37	202	97	105	73	43	30
30	曲 阳	70	70	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0
31	顺 平	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邢台市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	内 丘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	临 城	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	邯郸市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	魏 县	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	大 名	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 6

易地扶贫搬迁中央预算内资金承接和支出情况及位次情况统计表

(单位:万元)

序号	县(市、区)	中央预算内 资金承接情况	中央预算内 资金支付情况	中央预算内 资金支出率	位次
全省(35 县)		63000.00	49909.64	79.22	
石家庄市		1252.30	1085.00	86.64	
1	行 唐	431.90	431.90	100	1
2	灵 寿	570.50	403.20	70.67	17
3	赞 皇	94.50	94.50	100	1
4	平 山	155.40	155	100	1
承德市		12882.80	12855.25	99.79	
5	承 德	625.80	625.80	100	1
6	兴 隆	1740.20	1740.20	100.00	1
7	平 泉	829.50	829.50	100.00	1
8	滦 平	3392.20	3392.20	100.00	1
9	隆 化	2297.40	2275.18	99.03	5
10	丰 宁	3263.40	3263.11	99.99	2
11	宽 城	109.20	109.20	100.00	1
12	围 场	625.10	620.06	99.19	4
张家口市		18893.70	12744.46	67.45	
13	宣 化	688.10	662.90	96.34	7
14	万 全	119.70	109.20	91.23	11
15	张 北	1622.60	1003.80	61.86	18

序号	县(市、区)	中央预算内 资金承接情况	中央预算内 资金支付情况	中央预算内 资金支出率	位次
16	康 保	5174.40	2134.66	41.25	20
17	沽 源	3917.20	2191.00	55.93	19
18	尚 义	2552.90	1967.70	77.08	13
19	蔚 县	3361.40	3227.60	96.02	8
20	阳 原	1040.20	1040.20	100.00	1
21	怀 安	128.80	128.80	100.00	1
22	涿 鹿	141.40	141.40	100.00	1
23	赤 城	147.00	137.20	93.33	10
24	秦皇岛青龙	3230.50	2678.90	82.93	12
保定市		25541.60	19349.03	75.75	
25	涞 水	714.70	676.90	94.71	9
26	阜 平	13641.60	10119.46	74.18	15
27	唐 县	431.90	424.20	98.22	6
28	涞 源	9941.40	7354.97	73.98	16
29	易 县	159.60	121.10	75.88	14
30	曲 阳	343.70	343.70	100.00	1
31	顺 平	308.70	308.70	100	1
邢台市		971.60	969.50	99.78	
32	内 丘	569.80	567.70	99.63	3
33	临 城	401.80	401.80	100	1
邯郸市		227.50	227.50	100.00	
34	魏 县	227.50	227.50	100.00	1

备注：邯郸市大名县没有承接中央预算内资金，不计入统计。

附表 7

全省易地搬迁建档立卡贫困人口后续帮扶举措落实情况统计表

序号		县 (市、区)	计划帮扶 (人)	已落实(人)						
				合计	发展特色 农林业	发展劳务 经济	发展现代 服务业	资产收益 扶贫	社会保障 兜底	其他方式
		全省(35 县)	135882	135882	26747	23362	7422	46445	14094	17812
		石家庄市	1783	1783	496	442	0	695	108	42
1		行 唐	611	611	301	164	0	118	28	0
2		灵 寿	815	815	103	170	0	498	44	0
3		赞 皇	135	135	3	58	0	20	12	42
4		平 山	222	222	89	50	0	59	24	0
		承德市	30461	30461	8850	10102	1048	6127	2078	2256
5		承 德	2351	2351	229	715	170	757	265	215
6		兴 隆	3491	3491	603	1192	80	1371	245	0
7		平 泉	2249	2249	840	626	0	657	53	73
8		滦 平	6946	6946	2296	2480	655	764	154	597
9		隆 化	5404	5404	2399	1547	0	727	662	69
10		丰 宁	6680	6680	1949	2927	129	402	199	1074

序号	县 (市、区)	计划帮扶 (人)	已落实(人)						
			合计	发展特色 农林业	发展劳务 经济	发展现代 服务业	资产收益 扶贫	社会保障 兜底	其他方式
11	宽 城	156	156	104	35	0	0	12	5
12	围 场	3184	3184	430	580	14	1449	488	223
	张家口市	42187	42187	9058	4807	780	19507	5848	2187
13	宣 化	961	961	0	0	0	961	0	0
14	万 全	158	158	0	22	0	133	3	0
15	张 北	6333	6333	2688	743	35	452	1025	1390
16	康 保	8319	8319	682	655	402	4107	2473	0
17	沽 源	10564	10564	4809	2828	343	1457	845	282
18	尚 义	5066	5066	172	176	0	4718	0	0
19	蔚 县	7555	7555	707	383	0	4984	966	515
20	阳 原	2645	2645	0	0	0	2155	490	0
21	怀 安	184	184	0	0	0	184	0	0
22	涿 鹿	208	208	0	0	0	162	46	0
23	赤 城	194	194	0	0	0	194	0	0
24	秦皇岛青龙	4389	4389	1349	0	0	1866	0	1174

序号	县 (市、区)	计划帮扶 (人)	已落实(人)						
			合计	发展特色 农林业	发展劳务 经济	发展现代 服务业	资产收益 扶贫	社会保障 兜底	其他方式
	保定市	48740	48740	6199	6856	5594	12196	5744	12151
25	涞 水	967	967	51	53	0	710	153	0
26	阜 平	31850	31850	5924	6529	5564	6454	2386	4993
27	唐 县	616	616	0	0	0	530	86	0
28	涞 源	14147	14147	0	141	0	3816	3036	7154
29	易 县	228	228	224	0	0	0	0	4
30	曲 阳	491	491	0	0	0	437	54	0
31	顺 平	441	441	0	133	30	249	29	0
	邢台市	1384	1384	679	0	0	618	87	0
32	内 丘	811	811	679	0	0	132	0	0
33	临 城	573	573	0	0	0	486	87	0
	邯郸市	6938	6938	116	1155	0	5436	229	2
34	魏 县	2770	2770	116	1155	0	1348	149	2
35	大 名	4168	4168	0	0	0	4088	80	0

附表 8

旧房拆除及土地复垦情况

序号	县(市、区)	签订旧房拆除 协议(户)	已拆除旧房 (套)	计划综合利用 (套)	土地组卷(亩)		复垦及修复 面积(亩)	土地增减挂 指标交易金额 (万元)
					已组卷	省已批复		
全省(35 县)		80108	17806	4926	25247.6	18972.4	3378.9	14976
石家庄市		902	223	90	104	0	0	0
1	行唐	356	0	90	0	0	0	0
2	灵寿	373	128	0	0	0	0	0
3	赞皇	86	77	0	104	0	0	0
4	平山	87	18	0	0	0	0	0
承德市		18724	5687	44	6291.5	2367.1	1204.2	0
5	承德	996	431	18	315.9	0	179.1	0
6	兴隆	1972	1547	26	15.1	0	15.1	0
7	平泉	2510	1611	0	335.5	108.7	0	0
8	滦平	4886	170	0	584.5	210.4	0	0
9	隆化	2327	1037	0	610	0	210.0	0
10	丰宁	4256	348	0	3611	2048	800	0
11	宽城	43	40	0	0	0	0	0
12	围场	1734	503	0	819.4	0	0	0
张家口市		31970	9122	2368	13888.2	13367.9	2170.1	14976
13	宣化	1476	156	0	330.2	0	0	0
14	万全	133	60	13	124	0	124	0
15	张北	4204	1012	0	2001.1	2001.1	1458.13	0
16	康保	11640	3154	2340	2194	2194	0	0

序号	县(市、区)	签订旧房拆除 协议(户)	已拆除旧房 (套)	计划综合利用 (套)	土地组卷(亩)		复垦及修复 面积(亩)	土地增减挂 指标交易金额 (万元)
					已组卷	省已批复		
17	沽源	10082	4162	0	7368.0	7368.0	588.0	14976
18	尚义	412	0	0	1804.8	1804.8	0	0
19	蔚县	2497	96	0	0	0	0	0
20	阳原	1042	92	0	1	0	0	0
21	怀安	134	134	0	65	0	0	0
22	涿鹿	154	66	15	0	0	0	0
23	赤城	196	190	0	0	0	0	0
24	秦皇岛青龙	1663	58	0	25.6	0	0	0
	保定市	16308	2716	1572	1823.8	321.6	4.5	0
		125	125	0	0	0	0	0
26	阜平	9810	1240	0	1623.4	321.6	0	0
27	唐县	296	222	0	0	0	0	0
28	涞源	5472	797	1107	200.4	0	0	0
29	易县	286	13	253	0	0	4.5	0
30	曲阳	200	200	174	0	0	0	0
31	顺平	119	119	38	0	0	0	0
	邢台市	863	0	852	0	0	0	0
		423	0	423	0	0	0	0
33	临城	440	0	429	0	0	0	0
	邯郸市	9678	0	0	3114.5	2915.7	0	0
		701	0	0	2915.7	2915.7	0	0
35	大名	8977	0	0	198.8	0	0	0

报:省政府有关领导,省发展改革委领导

送:有关设区市人民政府,河北省易地扶贫搬迁工作领导小组成员单位

发:有关设区市发展改革委、扶贫办、财政局,有关县人民政府,委内有关处室
